

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapa del Proyecto | URL |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| AL-1-85-17 | Ampliación a 6 carriles Corredor de las Playas entre La Chorrera- Santa Cruz, Provincia de Panamá Oeste. | B/.282,181,670.70 | A Tiempo | A Tiempo | 28/11/24 | 59.00% | 23.76% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568378807256x887143500544999400 |
| UAL-1-14-2022 | Estudios, diseño, Construcción y Financiamiento del puente vehicular sobre el Río Bayano. (COQUIRA) | B/.22,516,034.21 | A Tiempo | 26/07/22 | 17/07/24 | 63.00% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1659724197916x468098043400683500 |
| UAL-1-14-2021 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Bocas del Toro- Renglón 6. | B/.5,345,970.28 | Atrasado | 04/04/22 | 25/09/23 | 35.50% | 1.21% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1654781628805x846491526622609400 |
| AL-1-57-17 | Diseño y construcción de intercambiador a desnivel circunvalación Chitré – 52m., en la provincia de Herrera. | B/.31,528,712.65 | Atrasado | 17/11/17 | 01/05/25 | 35.14% | 16.92% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1570722529188x885029482804543500 |
| UAL-1-10-2021 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Herrera- Renglón 2 | B/.4,657,525.25 | Atrasado | 17/02/22 | 11/08/23 | 74.48% | 5.36% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1645543322869x628211350182559700 |
| UAL-1-42-2022 | Rehabilitación y financiamiento de las Calles del Distrito de Panamá- Grupo 4 | B/.21,215,238.15 | A Tiempo | 01/02/23 | 31/01/25 | 56.61% | 0.00% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660063160798x804780323597713400 |
| UAL-1-26-2022 | Construcción y financiamiento de la circunvalación costera de Playa Paunch- Playa Bluff- Boca de Drago (FASE B) | B/.41,878,049.09 | Atrasado | 22/05/23 | 22/05/25 | 5.24% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660057179048x757423331737600000 |
| UAL-1-19-2020 | Construcción Carretera Chumico - Cerro (Alto) Tolica -Guayabito, 19.0 km., Comarca Ngäbe Buglé. | B/.15,225,649.53 | Detenido | 20/05/21 | 19/05/23 | 25.23% | 10.04% | DNI | Resuelto Administrativamente | https://contratistavisible.com/project/1614785641447x475318480144171000 |
| UAL-1-24-2022 | Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles en el Distrito de Penonomé, renglón 2. | B/.18,085,689.58 | A Tiempo | 27/12/22 | 25/12/24 | 54.50% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1684764910977x621028828493905900 |
| UAL-1-59-2021 | Diseño, Construcción para la rehabilitación y financiamiento de Paso Canoa - Río Sereno - Piedra Candela | B/.66,461,991.94 | Atrasado | 01/07/22 | 29/06/24 | 59.46% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1657198820289x722731570780438500 |
| AL-1-88-17 | Diseño y construcción de calles del Distrito de Colón, 38.85 km., provincia de Colón. | B/.42,586,566.39 | Terminado | 03/05/18 | 30/03/23 | 100.00% | 36.71% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1568644645127x703919043700064300 |
| UAL-1-18-2022 | Diseño, Construcción y financiamiento de la carretera El Llano - Puerto Cartí. | B/.24,583,324.10 | A Tiempo | 25/10/22 | 25/10/2024 | 54.50% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660055004338x82601513305582200 |
| UAL-1-05-2022 | Rehabilitación y financiamiento de la vía la Feria- Playa Paunch, Vía Big Creek- Bocas del Drago y Calles internas de Isla Colón . (Fase A). | B/.88,439,875.73 | Atrasado | 15/07/22 | 03/07/24 | 28.02% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1658347628796x790914738017534000 |
| UAL-1-39-2022 | Rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Panamá- Renglón 1 | B/.25,673,368.71 | A Tiempo | 01/02/23 | 01/02/25 | 29.90% | 0.00% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1677870289364x733897396243660800 |
| UAL-1-32-2022 | Rehabilitación ASFALTANDO Calles de Alanje. | B/.8,463,564.94 | Atrasado | 29/12/22 | 20/06/24 | 40.14% | 17.26% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1674505479866x512648004792221700 |

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapas del Proyecto | URL |
|-----------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| UAL-1-54-2021 | Rehabilitación y financiamiento del Boulevard entrada a Las Tablas y la circunvalación Vía Pedasí. | B/.6,294,690.27 | Atrasado | 08/08/22 | 29/01/24 | 39.26% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660589970532x773145465907314700 |
| UAL-1-13-2022 | Diseño, construcción y financiamiento de calles y alcantarillados de Macaracas. | B/.31,095,883.42 | Atrasado | 26/08/22 | 10/02/25 | 14.68% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660056047343x466619590439075840 |
| UAL-1-29-2022 | Diseño y Construcción de la Vía Summit- Gamboa. | B/.9,850,000.00 | A Tiempo | 27/02/23 | 24/08/2024 | 22.00% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1659971015423x334334928605675500 |
| UAL-1-40-2022 | Rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Panamá-Renglón 2 | B/.13,525,361.28 | A Tiempo | 01/02/23 | 01/02/25 | 32.70% | 0.00% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1678207699807x684511547369717800 |
| UAL-1-12-2022 | Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Panamericana desde Yaviza a Pinogana y Puentes sobre el Río Chucunaque y Tuira. | B/.45,046,985.34 | Atrasado | 14/07/22 | 30/12/24 | 25.50% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1658345620851x946653244575711200 |
| UAL-1-16-2022 | Diseño, Construcción y financiamiento del intercambiador entrada a la Cabima. | B/.23,799,867.77 | Atrasado | 13/09/22 | 01/03/25 | 15.14% | 0.00% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660055346576x389874785801469950 |
| UAL-1-41-2022 | Rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Panamá-Renglón 3 | B/.28,552,874.97 | A Tiempo | 03/02/23 | 03/02/25 | 44.40% | 0.00% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1678222225004x716519678028546000 |
| UAL-1-34-2022 | Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de Calles y caminos del Distrito de Boquerón. | B/.43,339,559.64 | A Tiempo | 02/03/23 | 20/04/25 | 23.41% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660062662301x294855574112960500 |
| UAL-1-17-2022 | Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la Rehabilitación y Ampliación a Cuatro Carriles de la Vía Transístmica entre Villa Grecia y el Puente de Don Bosco (Chilibre en la provincia de Panamá. | B/.41,338,708.21 | A Tiempo | 30/08/22 | 23/02/25 | 11.55% | 0.00% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660056569383x259762243485040640 |
| UAL-1-07-2022 | Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la Carretera Coclesito - Kankintú | B/.71,903,902.12 | A Tiempo | 14/07/22 | 30/12/24 | 44.00% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1658352578851x973836547486646300 |
| AL-1-156-13 | Construcción de Intercambiador Vial en la Carretera Panamericana (Howard), 3.28 km. Tramo: Puente de Las Américas – Arraijan, Panamá Oeste. | B/.45,341,525.53 | Atrasado | 23/04/14 | 11/01/23 | 99.99% | 50.50% | OPE | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1569870994160x535327148508446700 |
| AL-1-70-16 | Construcción del Camino Tambo - San Miguel Centro, 16.50 km., Penonomé, provincia de Coclé. | B/.12,324,426.00 | Terminado | 16/11/16 | 30/12/22 | 99.65% | 82.54% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1568819965098x293308134380273660 |
| UAL-1-33-2021 | Corte y mejoramiento de Llano Culebra hasta Cerro Gallote. | B/.3,170,426.05 | Terminado | 01/07/21 | 12/02/23 | 100.00% | 87.38% | DINAMAN | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1645643156841x204548762238189570 |
| UAL-1-35-2021 | Corte y mejoramiento de camino: La vuelta en el Distrito de David emplanada del Chorra en Besikó. | B/.4,451,200.00 | Atrasado | 23/08/21 | 11/04/23 | 99.99% | 96.73% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1645645515056x404915533219102700 |

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapas del Proyecto | URL |
|-----------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| AL-1-31-18 | Diseño y construcción de camino La Encantadita-Limón, 13.20 km. Chagres, de la provincia de Colón. | B/.10,304,810.53 | Terminado | 06/05/19 | 07/02/2024 | 100.00% | 78.84% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1568646439105x980867977474211800 |
| AL-1-09-19 | Diseño y construcción de caminos del distrito de Besikó – CPA- San Juan-Cieneguita-Quebrada Hacha -Lajero-Alto Potrero y Ramal hacia Camaron Arriba, Besikó, 23.14 km., comarca Ngäbe Buglé. | B/.20,557,910.94 | Terminado | 17/04/19 | 25/08/2021 | 100.00% | 57.89% | DINAMAN | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1568753319840x915014029967884300 |
| AL-1-36-17 | Diseño y construcción de la carretera Almirante-Changuinola / Antigua ruta del tren y de los caminos: Valle Riscó-Punta Peña de Riscó, Valle Riscó Oriente Riscó, Valle Riscó-Nance Riscó, 35.60 km. Almirante, provincia de Bocas del Toro. | B/.55,950,135.38 | Terminado | 09/08/17 | 08/06/2022 | 100.00% | 84.07% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1568393789731x827483561281716200 |
| UAL-1-22-2022 | Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor del Caribe (Carretera Quebrada Ancha – María Chiquita) | B/.91,635,204.76 | Atrasado | 30/08/22 | 24/10/26 | 6.00% | 0.00% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660062109642x993067595385536500 |
| AL-1-34-19 | Diseño y construcción de la rehabilitación de la Vía Atalaya-Mariato - Quebro - Las Flores y mejoramiento del ramal a Varadero, 102 km. Atalaya, provincia de Veraguas. | B/.78,590,490.94 | Terminado | 18/11/19 | 31/01/23 | 100.00% | 59.00% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1578934078556x659681161931653100 |
| AL-1-39-17 | Diseño y Construcción para la Rehabilitación de Calles y Caminos del Distrito de Antón, 73.00 km., Antón, Provincia de Coclé. | B/.41,862,076.42 | Atrasado | 17/08/18 | 24/05/23 | 99.99% | 51.63% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568404034153x380071136520044540 |
| AL-1-44-19 | Diseño y Construcción para la Solución del Punto Crítico del deslizamiento de tierra en el Cerro San Pablo, La Pintada, El Harino, Marta, Provincia de Coclé. | B/.6,364,910.74 | Terminado | 16/10/19 | 18/02/22 | 100.00% | 96.73% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1608743849013x135373337219563520 |
| UAL-1-31-2021 | Mejoramiento del Camino Hato Rincón- Escopeta | B/.4,491,751.59 | Terminado | 22/07/21 | 19/01/23 | 100.00% | 96.73% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1645644260376x912960663882039300 |
| AL-1-94-16 | Proyecto de Diseño y Construcción para rehabilitación de Caminos del Distrito de Cañazas, 22.43 km., Reglón N°1; Provincia de Veraguas. | B/.11,775,353.07 | Terminado | 12/02/16 | 21/03/23 | 100.00% | 72.92% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1570637362479x893218527316017200 |
| AL-1-14-18 | Rehabilitación Carretera Panamericana CPA / Gualaca-Chiriquí Grande, 98.00 km., Provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. | B/.44,875,800.00 | Terminado | 27/08/18 | 31/03/23 | 100.00% | 60.30% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1569265412186x255522912045629440 |
| AL-1-17-18 | Rehabilitación de Caminos Rurales, 15.25 km., en el Distrito de Pesé, Provincia de Herrera. | B/.5,602,555.52 | Terminado | 10/09/18 | 22/10/22 | 100.00% | 87.36% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1568922825575x743139427595845600 |

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapas del Proyecto | URL |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| UAL-1-37-2020 | Rehabilitación de la carretera Las Tablas - Las Delicias Arriba, 22.28 km.; Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro | B/.11,092,841.35 | Terminado | 07/05/21 | 15/03/23 | 100.00% | 39.22% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1619191686987x955701666572140500 |
| UAL-1-19-2021 | Rehabilitación de las Calles en el Corregimiento de Lajamina, 3.48 km.; provincia de Los Santos | B/.1,316,694.91 | Terminado | 07/05/21 | 30/01/22 | 100.00% | 24.87% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1629389205186x849636597803515900 |
| UAL-1-30-2022 | Rehabilitación Asfaltando las Calles de Tonosí. | B/.9,160,243.01 | Atrasado | 03/01/23 | 28/06/24 | 0.45% | 0.00% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1674141193136x670630180398563300 |
| UAL-1-18-2021 | Rehabilitación del camino entre Cerro Iglesia No.1 y Cerro Iglesia No.2; 2.0 km.; Comarca Ngäbe – Buglé. | B/.1,038,673.42 | Terminado | 02/07/21 | 08/01/23 | 100.00% | 20.58% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1628517636804x691901165681246200 |
| UAL-1-05-20 | Rehabilitación del Camino hacia fuerte San Lorenzo. | B/.9,205,948.17 | Terminado | 02/10/20 | 16/09/23 | 100.00% | 42.95% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1602793639266x66437244218261500 |
| UAL-1-12-2020 | Rehabilitación del caminos Vía la Martillada, Toabre, 4.3km., Penonomé, provincia de Coclé | B/.2,485,326.30 | Terminado | 06/12/19 | 19/01/22 | 100.00% | 86.71% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1612551772703x839149615301263400 |
| UAL-3-45-2020 | Sistema de Gestión de activos viales. | B/.2,453,009.82 | Terminado | 01/09/21 | 30/11/22 | 100.00% | 80.67% | DEIDED | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1642181292741x745010488895078400 |
| AL-1-17-17 | Rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Transísmica, tramo: Plaza Ágora - Estación de San Isidro, 8.0 km., provincia de Panamá. | B/.87,578,456.02 | Atrasado | 07/07/17 | 27/09/22 | 99.71% | 76.82% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568400672472x441192330649141250 |
| AL-1-14-19 | Diseño y construcción de estribos e instalación de Puentes Modulares - Renglón N°4, Panamá, Provincia de Panamá. | B/.2,530,434.56 | Atrasado | 06/08/19 | 31/02/2022 | 91.62% | 78.21% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1575558119361x370877892417290240 |
| AL-1-67-15 | Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Pedregal - Gonzalillo, Transísmica, 11.20 km., Provincia de Panamá. | B/.127,176,599.29 | Atrasado | 04/01/16 | 31/07/22 | 99.81% | 73.97% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568393645234x307645977812795400 |
| AL-1-20-18 | Diseño y construcción de los estribos e instalación de Puentes Modulares en la provincia de Coclé, Herrera y los Santos, Renglón N°2. | B/.3,643,430.00 | Atrasado | 27/09/18 | 30/05/21 | 96.01% | 69.94% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1570221860288x978964611528654800 |
| AL-1-05-19 | Rehabilitación de calles en el Distrito de La Chorrera, corregimientos de: Amador, Barrio Balboa, Barrio Colón, El Arado, El Coco, Guadalupe y Puerto Caimito, 85 km., La Chorrera | B/.27,468,403.35 | Atrasado | 01/04/19 | 01/09/22 | 93.58% | 76.66% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568667556221x197951708367159300 |
| UAL-1-22-2021 | Rehabilitación De La Carretera El Ejido - La Espigadilla - Tres Quebradas - Agua Buena; 13.07 km.; provincia de Los Santos. | B/.9,904,565.63 | Terminado | 17/05/21 | 16/05/23 | 100.00% | 43.62% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1629388778300x199676808930787330 |

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapas del Proyecto | URL |
|-----------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| AL-1-36-19 | Diseño y construcción para la Rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción / CPA - Cuesta Piedra – Volcán, 66.20 km., Bugaba, provincia de Chiriquí | B/.84,276,325.07 | Terminado | 28/10/19 | 11/03/23 | 99.99% | 39.91% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1574366237458x298858672368648200 |
| AL-1-12-18 | Diseño y construcción para la rehabilitación de calles y caminos del Distrito de David, 40.80 km., Renglón 2, provincia de Chiriquí. | B/.24,243,209.87 | Atrasado | 13/11/19 | 11/03/23 | 97.61% | 57.15% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1569267259089x539577312967131140 |
| UAL-1-11-2021 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Los Santos- Renglón 3 | B/.5,069,520.00 | Terminado | 17/02/22 | 11/08/23 | 100.00% | 14.85% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1654700321144x458865244885221400 |
| AL-1-40-19 | Diseño, construcción del puente vehicular Gemelo sobre el Río Chico, Lado Sur, Carretera Panamericana, tramo : David - Concepción, Provincia de Chiriquí. | B/.6,177,701.40 | Terminado | 06/07/21 | 30/05/23 | 100.00% | 41.22% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1628595304111x214515171158917120 |
| AL-1-25-19 | Diseño y Construcción para la rehabilitación calles del Distrito de Penonomé, Renglón 1, 45.35 km., provincia de Coclé | B/.22,400,000.00 | Atrasado | 13/09/19 | 11/03/23 | 94.47% | 59.30% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1575572358428x172008048273129470 |
| AL-1-64-16 | Proyecto de Estudio, Diseño y Construcción para la rehabilitación de Caminos del Distrito de Capira, 64.15 km., Provincia de Panamá Oeste. | B/.34,045,788.41 | A Tiempo | 07/10/16 | 06/09/24 | 88.94% | 66.28% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1570740512848x556198860039913500 |
| UAL-1-13-2020 | Diseño y construcción para la rehabilitación de la carretera Gatún-Miguel de la Borda, 67.70 km., Distrito de Chagres, Provincia de Colón | B/.41,951,071.98 | Atrasado | 02/10/20 | 21/03/23 | 94.40% | 37.09% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1602794102121x379364098633105400 |
| UAL-1-53-21 | Rehabilitación y financiamiento de las carreteras Ocu- Las Minas - Valle Rico- Señales- El Potrero Ocu. | B/.12,669,977.07 | Atrasado | 26/04/22 | 18/10/23 | 97.26% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1651838758810x651261182754684900 |
| AL-1-48-18 | Rehabilitación de Calles del distrito de Panamá Plan Manos a la Obra, corregimiento de Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, tocumen, 24 de diciembre y San Martin 140.0 km., Grupo 3, provincia de Panamá. | B/.66,943,589.06 | Atrasado | 28/03/19 | 24/03/23 | 89.05% | 75.38% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568403733589x994974672159768600 |
| AL-1-49-18 | Rehabilitación de calles Distrito de Panamá, corregimiento de Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre y Ernesto Córdoba, 91.00 km. Grupo 4, provincia de Panamá. | B/.42,815,545.44 | A Tiempo | 01/04/19 | 26/09/24 | 65.00% | 37.93% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568401422312x994801991697301500 |

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapa del Proyecto | URL |
|-----------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---|
| AL-1-86-17 | Diseño y construcción puente peatonal sobre interamericana (Penonomé), provincia de Coclé. | B/.8,922,226.29 | Atrasado | 06/03/18 | 08/06/23 | 84.48% | 51.72% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1579705215156x420875934181359600 |
| UAL-1-42-2021 | Carretera de Soná hasta Pixvae en Veraguas (Diseño, Construcción y Financiamiento del Camino San José-Calidonia-Platanares-Pixvae) | B/.39,973,632.30 | A Tiempo | 06/09/21 | 23/02/24 | 96.00% | 48.36% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1631721633874x639699579070054400 |
| UAL-1-03-2022 | Diseño, construcción, suministro y Financiamiento de Puentes para Progreso | B/.85,136,240.32 | Atrasado | 14/06/22 | 09/07/23 | 92.25% | 0.00% | DINAMAN | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1658346908639x253874942547066880 |
| UAL-1-32-2021 | Corte y mejoramiento al camino San Felix - Salto Dupí, Mirono, Comarca Ngäbe Buglé | B/.2,539,815.13 | Terminado | 09/07/21 | 30/05/23 | 99.99% | 96.73% | DNI | Finalización | https://contratistavisible.com/project/1645642897179x866063997159866400 |
| AL-1-16-18 | Estudio, Diseño y Construcción de la vía Puerto Vacamonte - El Chumical; diseño de rehabilitación y adecuación de calzada Tramo, El Chumical - Veracruz; estudio, diseño y construcción de Puente sobre quebrada en Veracruz, 6.5 km., provincia de Panamá Oeste | B/.20,755,438.85 | A Tiempo | 18/12/18 | 31/05/24 | 84.00% | 25.63% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1570649731366x616374194307072000 |
| UAL-1-15-2021 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Veraguas- Renglón 7 | B/.8,100,079.72 | Atrasado | 24/02/22 | 18/08/23 | 92.10% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1646746005647x372320721034280960 |
| UAL-1-43-2020 | Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la interconexión / Acceso vehicular, desde la Cinta Costera 3 - Calzada de Amador, 1.56 km., corregimiento de Ancón, provincia de Panamá. | B/.45,041,191.76 | Atrasado | 31/05/21 | 03/10/23 | 87.93% | 63.45% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1629141495058x568406886748782600 |
| UAL-1-08-2020 | Rehabilitación de Los Caminos de Producción (Agropecuarios) de Tierras Altas, Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. | B/.4,247,900.00 | A Tiempo | 19/03/21 | 11/07/23 | 86.62% | 60.62% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1628164732494x161761238012919800 |
| UAL-1-39-2020 | Rehabilitación de carreteras del distrito de Capira, Renglón no.1: Rehabilitación de carretera Caimito – Cañazas; provincia de Panamá Oeste. | B/.2,846,934.94 | Atrasado | 11/05/21 | 10/05/22 | 71.65% | 13.01% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1622227279220x999829872419799000 |
| UAL-1-61-21 | Diseño y Construcción de las calles y avenidas internas del Valle de Antón. | B/.8,500,000.00 | A Tiempo | 04/03/22 | 02/03/24 | 69.41% | 25.69% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1647629403347x249007700053590000 |

| Id del proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Total | Estatus (Según avance Físico) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | % Avance Físico | % Avance Financiero | UNIDAD EJECUTORA DEL MOP | Etapas del Proyecto | URL |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| AL-1-23-17 | Estudio, diseño, construcción y mantenimiento de obras para la ampliación y rehabilitación de la Carretera Panamericana, Tramo: Puente de Las Américas - Arraiján, Arraiján, 11.00 km., Provincia de Panamá Oeste. | B/.413,168,040.22 | Atrasado | 27/09/17 | 27/09/23 | 78.85% | 41.73% | OPE | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568385758508x644144295156121600 |
| UAL-1-41-2021 | Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles y Caminos del distrito de Almirante y Bocas del Toro. | B/.33,304,831.74 | A Tiempo | 15/09/21 | 02/05/24 | 87.34% | 50.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1632320780673x307602119385415700 |
| UAL-1-38-2020 | Rehabilitación de carreteras del Distrito de Capira Renglón No.4: Rehabilitación de Carreteras del Corregimiento de Trinidad; provincia de Panamá Oeste | B/.3,879,318.71 | Atrasado | 28/05/21 | 03/01/23 | 65.00% | 3.97% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1626443612672x383904492321243140 |
| UAL-1-09-21 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la Provincia de Coclé- Renglón 1. | B/.5,013,079.00 | Atrasado | 04/03/22 | 26/08/23 | 73.02% | 5.77% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1647630263571x872278252909232100 |
| UAL-1-08-2021 | Estudio, Diseño, financiamiento y Construcción para la Rehabilitación de la Carretera Autopista-Puerto de Vacamonte | B/.57,887,884.07 | Atrasado | 28/05/21 | 14/11/23 | 65.90% | 11.22% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1628517023348x925696358099714000 |
| UAL-1-04-2022 | Rehabilitación y financiamiento de CPA Las Tablas - Santa Ana - Playa Monagre - Playa El Rompío y Ramal Santa Ana- La Villa de Los Santos (La Nestlé). | B/.11,855,958.82 | A Tiempo | 29/07/22 | 28/07/24 | 80.65% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1659628968127x733832601169821700 |
| UAL-1-13-2021 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Colón- Renglón 5 | B/.4,140,278.70 | Atrasado | 04/02/22 | 29/07/23 | 68.03% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660053701812x970359176129413100 |
| UAL -1-12-2021 | Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Panamá Oeste- Renglón 4 | B/.5,734,876.66 | Atrasado | 11/02/22 | 05/08/23 | 52.81% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1660259349910x557301804965298200 |
| UAL-1-06-2022 | Carretera de la Panamericana hasta Boca Chica en Chiriquí (Diseño, Construcción y Financiamiento de la Carretera CPA- Boca Chica) | B/.23,877,998.66 | A Tiempo | 01/06/22 | 17/11/24 | 75.20% | 0.00% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1654801467384x780292135689125900 |
| UAL-1-27-2021 | Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de calles y caminos del distrito de Changuinola, 102 km.; provincia de Bocas del Toro. | B/.68,749,598.95 | A Tiempo | 11/08/21 | 30/07/25 | 73.00% | 48.36% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1629140964547x299823149681475600 |
| AL-1-08-19 | Diseño y Construcción Paso Vehicular e Intercambiador Vial José Agustín Arango - Tocumen - Cabuya - CPA-24 de diciembre, 3.10 km., Provincia de Panamá. | B/.78,350,400.87 | Atrasado | 26/04/19 | 06/07/23 | 87.00% | 6.51% | DNI | Ejecución | https://contratistavisible.com/project/1568300976493x858247257103007700 |