



PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)

(Actualizado agosto - 2025)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA						ESTATUS DEL PROYECTO					Dirección Administradora del Proyecto		
Cód. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto	Provincia	Clasificación Meta	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (agosto)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Si/No)		Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	012801.000	Habilitación y Reestructuración de Instalaciones del Edificio Sede	Panamá	Continuidad	B/. -	B/. 524,513	B/. 154,782	29.5%	B/. 3,041,037	65.0%	Se recibieron la mayoría de los bienes e insumos adquiridos y se iniciaron las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados, se cuenta con cronograma, el cual se encuentra en ejecución. Lo cual nos deja como resultado la culminación de varios proyectos.	SI	NO	NO	N/A	N/A	Administración y Finanzas
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	011092.000	Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República	Nacional	Continuidad	B/. -	B/. 110,618	B/. 12,315	11.1%	B/. 15,738,327	80.0%	Mediante las misiones se realizaron los trabajos estipulados, según cronograma de la Subdirección Nacional de Infraestructura, los cuales siguen ejecución.	SI	NO	SI	N/A	N/A	Administración y Finanzas
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	022151.000	Equipamiento Institucional	Nacional	Continuidad	B/. -	B/. 648,468	B/. 149,002	23%	B/. 4,800,911	60.9%	Se han enviado a tramitar un total de veintitres (23) solicitudes de compra; de los cuales se han recibido catorce (14), lo que representa un avance físico de 60.87%	NO	N/A	SI	N/A	N/A	Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DNTIC)