

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2024**

| # | DESCRIPCIÓN | BENEF. | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|--|--------|----------------------|-----------|-------------|-----------------|--|------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 61284 | Rehabilitación del Estadio de Beisbol de Rambala | | Bocas del Toro | | | B/.1,084,717.64 | Consorcio Deportes Rambala. | 25/03/2024 | 11/11/2024 | B/.0.00 | 0% | 0% |
| 61566 | Mejoras A La Cancha Multiuso De La Barriada Los Angeles | | Chiriquí | | | B/.96,554.23 | Constructora S.p., S.A. | 02-jun-24 | 07-abr-24 | B/.0.00 | 0% | 0% |
| 61561 | Construcción de 700 ml de acera peatonal en la comunidad de los Algarrobos | | Chiriquí | | | B/.49,275.00 | INDISO, S.A. | 11/12/2023 | 09/03/2024 | B/.0.00 | 0% | 100% |
| 61547 | Mejoras y ampliación del centro de salud de Santa Fé, Veraguas | | Veraguas | | | B/.169,167.06 | Constructora J&D, S.A. | 11/12/2023 | 07/06/2024 | B/.0.00 | 0% | 25% |
| 61233 | Mejoras al Acueducto de La Torre | | Herrera | | | B/.68,582.08 | Sociedad Seis Siete, S.A. | 30/10/2023 | 27/03/2024 | B/.0.00 | 0% | 25% |
| 61518 | Construcción de vereda Calle sector El Tamarindo. | | Panamá | | | B/.49,809.72 | Brolico Investments, S.A. | 01/11/2023 | 15/12/2023 | B/.0.00 | 0% | 100% |
| 61568 | Construcción de veredas en el corregimiento de San Juan | | Veraguas | | | B/.49,798.91 | Inversiones Tumaco, S.A. | 23/11/2023 | 21/04/2023 | B/.0.00 | 0% | 100% |
| 61537 | Remodelación y equipamiento de instalaciones para un espacio tecnologico | | Panamá | | | B/.157,620.22 | Roberto Batista e Hijos | 23/11/2023 | 20/05/2024 | B/.0.00 | 0% | 100% |
| 61286 | Rehabilitación del Acueducto del Caracucho | | Herrera | | | B/.67,816.60 | Morpesa | 14-nov-22 | 14-feb-23 | B/.0.00 | 0% | 100% |
| 61541 | Mejoras al Acueducto de Bella Vista | | Los Santos | | | B/.107,146.27 | Grupo Anchor | 18/12/2023 | 14/06/2024 | B/.1,713.02 | 2% | 100% |
| 61082 | Estudio, Diseño y Construcción de muelle, pasarala y pontón en el Cigua | | Los Santos | | | B/.5,648,160.85 | Consorcio Muelle Cigua | 15/09/2023 | 09/01/2024 | B/.261,958.20 | 5% | 3% |
| 61546 | Mejoras al acueducto de la Subidita | | Veraguas | | | B/.39,473.24 | Constructora Crag, S.A. | 08/09/2023 | 06/12/2023 | B/.4,333.34 | 11% | 100% |
| 61552 | Mejoras a la cancha deportiva del Hogar Santa Isabel | | Veraguas | | | B/.49,869.68 | Constructora Crag, S.A. | 08/09/2023 | 05/01/2024 | B/.6,349.99 | 13% | 68% |
| 61117 | Construcción de cancha de cancha multiuso en Yape (GTC Yaviza - 05 de | | Darién | | | B/.198,945.74 | Roberto Batista e Hijos | 23-may-22 | 18-dic-22 | B/.81,568.08 | 41% | 58% |
| 61293 | Construcción de cancha multiuso en la escuela bilingüe Membrillo | | Coclé | | | B/.236,884.09 | Compañía Especializada, S.A. | 01-feb-23 | 01-ago-23 | B/.108,579.15 | 46% | 100% |
| 61520 | Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en la comunidad de punta del medio | | Colón | | | B/.195,316.86 | Constructora J&D, S.A. | 21-8-2023 | 16-02-2024 | B/.90,779.25 | 46% | 100% |
| 61325 | Construcción de cancha multiuso en Las Guabas | | Los Santos | | | B/.175,342.37 | Constructora S.P., S.A. | 05/09/2023 | 02/03/2024 | B/.100,959.37 | 58% | 99% |
| 61282 | Construcción de cancha de futbol en Cañazas | | bocas del Toro | | | B/.2,318,189.08 | Constructora Rodsa, S.A | 27/7/2023 | 21/05/2024 | B/.1,378,024.12 | 59% | 47% |
| 61156 | Mejoras al centro deportivo de El Charcón | | Panamá | | | B/.256,527.05 | Consorcio Avemar | 13/09/2021 | 10/01/2022 | B/.157,250.72 | 61% | 100% |
| 61259 | Rehabilitación de parroquia catedral San Juan Bautista | | Coclé | | | B/.259,955.93 | Roberto Batista e Hijos | 14-dic-22 | 11-jun-23 | B/.162,289.81 | 62% | 100% |
| 61280 | Contrucción de Veredas en Viejo Veranillo N2 | | Panamá | | | B/.45,819.94 | Quifra, S.A. | 23-mar-23 | 05-may-23 | B/.41,535.71 | 91% | 100% |
| 61410 | Construcción de Vereda Calle el Chilibrillo | | Panamá | | | B/.47,816.48 | Constructora S.P., S.A. | 11/10/2023 | 09/12/2023 | B/.43,347.64 | 91% | 100% |
| 61538 | Mejoras a la iglesia transcultural en el corregimiento del Guasimo | | Los Santos | | | B/.40,631.24 | Inversiones Tumaco, S.A. | 02/10/2023 | 29/03/2024 | B/.36,833.92 | 91% | 100% |
| 61417 | Construcción de vereda en el corregimiento de la Pava | | Coclé | | | B/.47,503.78 | Constructora EV, S.A. | 02/10/2023 | 30/11/2023 | B/.43,064.17 | 91% | 100% |
| 61416 | Construcción de veredas en el corregimiento de El Cope, en el distrito de Ola | | Coclé | | | B/.39,491.44 | Constructora EV, S.A. | 02/10/2023 | 30/11/2023 | B/.35,800.65 | 91% | 100% |
| 61180 | Costrucción de parque en Finca 60 | | BOCAS DEL TORO | CHANGUINO | CHANGUINO | 93,873.88 | Roberto Batista e Hijos | 09-mar-21 | 31/12/2021 | 85,100.62 | 91% | 100% |
| 61501 | Construcción de veredas en Villa Linda, Chilibre | | Panamá | | | B/.49,231.03 | Constructora J&D, S.A. | 24/07/2023 | 21/09/2023 | B/.44,630.00 | 91% | 100% |
| 61341 | Mejoras a la Cancha Multiuso de Alanje | | Chiriquí | | | B/.163,981.92 | Constructora J&D, S.A. | 04/08/2023 | 30/01/2024 | B/.148,656.51 | 91% | 100% |
| 61127 | Reconstrucción de espacios públicos y deportivos en las instalaciones de | 396 | Chiriquí | Tolé | Bella Vista | 182,146.77 | Compañía Especializada, S.A. | 18-mar-21 | 13-sep-21 | 165,123.73 | 91% | 100% |
| 61131 | Construcción de cancha multiuso en Peña Blanca, Comarca Ngabe Bugle. (GTC Llano Tugrí - 24 de agosto 2019) | 364 | Comarca Ngábe Büggle | Muna | Peña Blanca | 94,215.15 | Constructora J&D,S.A. | 08-abr-21 | 05-ago-21 | 85,410.01 | 91% | 100% |
| 61500 | Construcción de veredas en Villa Unida, Chilibre | | Panamá | | | B/.39,040.55 | Premium Construction Contractors, S.A. | 04/08/2023 | 02/10/2023 | B/.35,391.91 | 91% | 100% |



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2024

| # | DESCRIPCIÓN | BENEF. | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|---|--------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|--|------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 61207 | Construcción de Cancha sintetica en Llano Hato, corregimiento de Llano Grande, distrito de Océ | | Herrera | | | B/.168,377.76 | Premium Construction Contractors, S.A. | 27/04/2023 | 23/01/2024 | B/.152,641.66 | 91% | 100% |
| 61062 | Construcción de capilla en el Salitre Arriba | 896 | Herrera | Los Pozos | Los Cerros de Paja | 137,659.93 | Constructora S.P.,S.A. | 18-nov-19 | 30-sep-20 | 137,359.93 | 100% | 100% |
| 61179 | Remodelación de la Casa Museo Omar en Coclesito (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019) | 600 | Colón | Palmas Bellas | Omar Torrijos | 166,772.22 | Constructora J&D,S.A. | 08-mar-21 | 05-jun-21 | B/.166,722.21 | 100% | 100% |
| 61121 | Construcción de vado sobre Quebrada La Negrita, Los Alonsos, Antón | | Coclé | | | B/.74,750.20 | J&D, S.A. | 20/04/2022 | 03/06/2022 | B/.74,750.00 | 100% | 100% |
| 61043 | Construcción cocina-comedor y baño en el centro educativo Los Algarrobos Arriba | 250 | Chiriquí | Dolega | Los Algarrobos | 146,924.45 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 14-sep-20 | 10-feb-21 | B/.146,924.43 | 100% | 100% |
| 60991 | Mejoras a la iglesia de Las Palmitas | 821 | Los Santos | Las Tablas | Las Palmitas | 119,500.51 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 13-dic-19 | 10-may-20 | 119,500.50 | 100% | 100% |
| 61514 | Ampliación de Vereda en Calle Punta del medio | | Colón | | | B/.12,951.72 | Grupo Anchor | 10/07/2023 | 23/08/2023 | B/.12,951.72 | 100% | 100% |
| 61564 | Cosntrucción de Tapia en el Edificio CERPA | | Los Santos | | | B/.3,511.00 | Ayola Labrador, S.A. | 13/11/2023 | 12/12/2023 | B/.3,511.00 | 100% | 100% |
| 61376 | Mejoras al Acueducto en Cascajilloso, Mariato | | Veraguas | | | B/.98,972.86 | Constructora S.p., S.A. | 1/9/23 | 28/01/2024 | B/.98,972.86 | 100% | 100% |
| 61510 | Construcción de aceras peatonales en Pedregal | | Chiriquí | | | B/.49,396.50 | Ingenieros Diseñando Soluciones, S.A. | 16/08/2023 | 29/09/2023 | B/.49,396.50 | 100% | 100% |
| 61276 | Construcción De Cancha Multiuso Para El Instituto Carmen Conte Lombardo | | Coclé | | | B/.188,790.27 | Compañía Especializada, S.A. | 06/02/2023 | 04/08/2023 | B/.188,790.27 | 100% | 100% |
| 61433 | Mejoras a la Cancha Multiuso de El Nancito distrito de Remedios | | Chiriquí | | | B/.49,839.00 | Multiservicios Luna, S.A. | 08-nov-23 | 24/09/2023 | B/.49,839.00 | 100% | 100% |
| 61222 | Construcción de Cancha Multiuso en La Comunidad de La Colorada | | Los Santos | | | B/.158,171.92 | Premium Construction Contractors, S.A. | 17-mar-23 | 12-sep-23 | B/.158,171.92 | 100% | 100% |
| 61525 | Mejoras a la Cancha multiuso de la comunidad de El Banco de Rovira | | Chiriquí | | | B/.49,544.89 | Multiservicios Luna, S.A. | 08-nov-23 | 24/08/2023 | B/.49,544.89 | 100% | 100% |
| 61372 | Construcción de Veredas en San Juanito | | Veraguas | | | B/.47,827.72 | Constructora Tem, S.A. | 18/08/2023 | 18-10-2023 | B/.47,827.72 | 100% | 100% |
| 61397 | Mejoras de la Capilla Asunción de María de la comunidad del Guasimo. | | Los Santos | | | B/.46,980.55 | 2hpb, S.A | 29/08/2023 | 26/12/2023 | B/.46,980.55 | 100% | 100% |
| 61360 | Mejoras y ampliación del Acueducto de Las Lajas | | Herrera | | | B/.113,624.77 | constructora J&D. S.A. | 24-abr-23 | 20-oct-23 | B/.113,624.77 | 100% | 100% |
| 61371 | Construcción de Veredas en la Barriada Don Bosco, Verdun, La Florecita, La Primavera | | Veraguas | | | B/.49,891.53 | Constructora Veraguas Services, S.A. | 27/03/2023 | 10/05/2023 | B/.49,891.53 | 100% | 100% |
| 61406 | Construcción de aceras en Limón. Corregimiento de El Limón. | | Herrera | | | B/.49,350.81 | constructora EV. S.A. | 27/04/2023 | 31/05/2023 | B/.49,350.81 | 100% | 100% |
| 61407 | Construcción de aceras en Chupampa | | Herrera | | | B/.41,597.44 | constructora EV. S.A. | 24-abr-23 | 07-jun-23 | B/.41,597.44 | 100% | 100% |
| 61272 | Construcción de vado sobre Río Purio | | Los Santos | | | B/.58,279.80 | Constructora J&D, S.A. | 29-nov-22 | 26-feb-23 | B/.58,279.80 | 100% | 100% |
| 61230 | Asistencia financiera para desarrollar proyectos de hospedería centro de artesanía y proyectos agricola en la comarca Ngabe Bugle | | Comarca Ngábe Bugle | | | B/.46,833.12 | Fundación nuestra señora del camino | 01/07/2021 | 15/07/2021 | B/.46,833.12 | 100% | 100% |
| 53410 | Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado de chitré y sus alrededores | | HERRERA | | | B/.3,208,478.49 | CONSTRUCTORA RODSA, S.A | S/N | S/N | B/.3,208,478.49 | 100% | 100% |
| 61355 | Construcción de veredas en Canto del Llano | | Veraguas | | | B/. 49,230.64 | | 22-mar-23 | 22-may-23 | B/.49,230.64 | 100% | 100% |

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2024**

| # | DESCRIPCIÓN | BENEF. | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|--|--------|---------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 61205 | Construcción de cancha multiuso en Alto Caballero comunidad de Alto Caballero Distrito de Muna | | Comarca Ngäbe Bugle | | | 175,842.84 | Constructora S.P.,S.A. | 19-sep-22 | 27-mar-23 | B/.175,842.84 | 100% | 100% |
| 61338 | Mejoras al acueducto de 8 pasos | | Los Santos | | | B/.72,397.27 | Constructora SP, S.A. | 14-dic-22 | 12-may-23 | B/.72,397.27 | 100% | 100% |
| 61077 | Construcción de capilla de Portobelillo | | Herrera | | | B/.263,715.17 | Consorcio Proyectos de Herrera | 23-may-22 | 18-dic-22 | B/.263,715.17 | 100% | 100% |
| 61306 | Construcción de veredas en Querevalo | | Panamá | | | B/.49,588.08 | Constructora Tem, S.A. | 14-dic-22 | 11-feb-23 | B/.49,588.08 | 100% | 100% |
| 61273 | Construcción de vado en el camino El Toro-Los Asientos, corregimiento de Oria , dsitrito de Pedasí | | Los Santos | | | B/.89,865.77 | Sociedad Seis y Siete | 06-dic-22 | 04-abr-23 | B/.89,865.77 | 100% | 100% |
| 61356 | Construcción de veredas en Punta del Medio | | Colón | | | B/.48,701.56 | Grupo Anchor S.A. | 16-nov-22 | 14-ene-23 | B/.48,701.56 | 100% | 100% |
| 61115 | Mejoras y ampliación al centro de atención integrada de primera infancia Santa Teresa de Calcuta | 48 | Panamá | Panamá | San Felipe | 83,565.69 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 26-ene-21 | 24-jul-21 | B/.83,565.69 | 100% | 100% |
| 61133 | Construcción tanque almacenamiento Acueducto de La Mata | 1,261 | Coclé | Antón | Río Hato | 119,401.30 | DACSA | 09-abr-21 | 06-ago-21 | B/.119,401.30 | 100% | 100% |
| 61129 | Construcción de cancha multiuso en Flores (GTC Tonosí 15-2-2021) | | Los Santos | | | B/.209,455.70 | Compañía Especializada, S.A. | 07/10/2020 | 30/07/2021 | B/.209,455.70 | 100% | 100% |
| 61130 | Construcción de cancha multiuso en el Cacao | | Los Santos | | | B/.234,647.91 | Compañía Especializada, S.A. | 27/09/21 | 25/03/22 | 234,647.91 | 100% | 100% |
| 61206 | Construcción de veredas en el corregimiento de Ancón (Kuna Nega) | | Panamá | | | B/.78,861.14 | Roberto Batista e Hijos | 25/10/2021 | 22/01/2022 | 78,861.14 | 100% | 100% |
| 61265 | Construcción de acueducto en El Espino comunidad de El Espino corregimiento de Río Hato | | Coclé | | | B/.63,445.65 | 2HPB, S.A. | 13/07/2022 | 09/11/2022 | B/.63,445.65 | 100% | 100% |
| 61287 | Construcción de veredas en Kuna Nega -sector La Paz | | Panamá | | | B/.127,150.13 | Roberto Batista e Hijos | 04/08/2022 | 12/31/2022 | B/.127,150.13 | 100% | 100% |
| 61343 | Construccion De Vado Sobre La Quebrada Mague No. 2 - San Cristobal | | Veraguas | | | B/.43,104.84 | 2hpb, S.A. | | | B/.43,104.84 | 100% | 100% |
| 61344 | Mejoras al gimnasio de Villa Lucre | | Panamá | | | B/.46,786.98 | Sheny Administration , Inc | | | B/.46,786.98 | 100% | 100% |
| 61381 | Mejoras al CEBG Benjamin Quintero | | Panamá | | | B/.40,941.93 | Constructora J & D, S.A. | 14-dic-22 | 11-feb-23 | B/.40,941.93 | 100% | 100% |
| 61257 | Mejoras al Acueducto de Cerro Banco , distrito de Muna | | Comarca Ngäbe Bugle | | | B/.164,095.20 | Constructora J&d, S.A. | 20-jun-22 | 16-dic-22 | B/.164,095.20 | 100% | 100% |
| 61041 | Remodelación de la iglesia Santa Teresa de Jesús | 9,092 | Herrera | Chitré | Llano Bonito | 203,782.72 | Consorcio Proyectos de Herrera | 28-oct-19 | 25-mar-20 | 203,782.72 | 100% | 100% |
| 61084 | Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019). | 446 | Coclé | Penonomé | Toabré | 160,382.77 | Compañía Especializada, S.A. | 27-dic-19 | 09-may-20 | 160,382.77 | 100% | 100% |
| 61086 | Construcción de estación de policía en Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) | 10,203 | Coclé | Penonomé | Toabré | 101,858.16 | Industria A. C. S.A. | 27-dic-19 | 30-oct-20 | 101,858.16 | 100% | 100% |
| 61083 | Construcción de cocina comedor del C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) | 446 | Coclé | Penonomé | Toabré | 151,518.96 | Compañía Especializada, S.A. | 28-ene-20 | 31-dic-20 | 151,518.96 | 100% | 100% |
| 61020 | Construcción de un aula de inclusión en el Instituto Leonila Pinzón de Grimaldo | 30 | Coclé | Penonomé | Penonomé | 94,326.56 | Emprendedores S.A. | 10-sep-20 | 10-feb-21 | 94,326.56 | 100% | 100% |
| 61094 | Construcción de Vado y Dos puentes Peatonales en Las Claras Abajo (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019) | 403 | Panamá Oeste | Capira | Santa Rosa | 87,464.61 | Constructora J&D,S.A. | 10-sep-20 | 06-feb-21 | 87,464.61 | 100% | 100% |
| 61088 | Trabajos de preservación en el Salón Amarillo Presidencial | 3,262 | Panamá | Panamá | San Felipe | 251,001.78 | J.A. Escarín, Restaurador | 02-nov-20 | 30-ene-21 | 251,001.78 | 100% | 100% |
| 61097 | Construcción de cancha multiuso en Bajos de Guera | 74 | Los Santos | Macaracas | Bajos De Guera | 162,073.13 | Compañía Especializada, S.A. | 07-dic-20 | 05-may-21 | 162,073.13 | 100% | 100% |

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2024**

| # | DESCRIPCIÓN | BENEF. | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|---|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 61128 | Construcción y equipamiento de comedor escolar en la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de dic. 2019) | 25 | Colón | Palmas Bellas | Gobea | 108,989.68 | Constructora J&D,S.A. | 17-feb-21 | 15-ago-21 | 108,989.68 | 100% | 100% |
| 61091 | Construcción de veredas en Villa Lourdes | 410 | Los Santos | Los Santos | Villa Loures | 124,291.68 | Sociedad Seis Siete,S.A. | 29-mar-21 | 13-sep-21 | 124,291.68 | 100% | 100% |
| 61140 | Rehabilitación de caminos en el corregimiento de Boró | 531 | Veraguas | La Mesa | Boró | 44,144.95 | Amalec Ferrabone Zapata | 01-abr-21 | 17-may-21 | 44,144.95 | 100% | 100% |
| 61123 | Construcción de cancha multiuso, corregimiento de Los Cerros de Paja, provincia de Herrera. (GTC Los Pozos - 11 de nov. 2019) | 61 | Herrera | Los Pozos | Cerros de Paja | 118,001.63 | Compañía Especializada, S.A. | 26-abr-21 | 22-oct-21 | 118,001.63 | 100% | 100% |
| 61116 | Reparación de techo Parroquia San Pedro (GTC Los Pozos - 11 de noviembre 2019) | 2,199 | Herrera | Los Pozos | Los Pozos | B/.67,916.33 | Compañía Especializada, S.A. | 26-abr-21 | 22-oct-21 | B/.67,916.33 | 100% | 100% |
| 61119 | Construcción de Centro de Ventas de Legumbres en Ipeti Güna | 994 | Comarca Wargandí | | Tortí | 108,820.08 | Constructora J&D,S.A. | 21-may-21 | 16-nov-21 | 108,820.08 | 100% | 100% |
| 61093 | Mejoras a la Iglesia Santa Bárbara, Las Minas, Provincia de Herrera | 1,975 | Herrera | Las Minas | Las Minas | 84,285.62 | Compañía Especializada, S.A. | 09-jun-21 | 05-nov-21 | B/.84,285.62 | 100% | 100% |
| 61177 | Construcción de Muelle Flotante con Facilidad en Finca 60 | | Bocas del Toro | Changuinola | Finca 60 | 243,014.91 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 07-jun-21 | 03-dic-21 | B/.243,014.91 | 100% | 100% |
| 60685 | Mejoras al Acueducto de El Ceibal | | Veraguas | Cañazas | Aromillo | 99,617.00 | | 18-jun-21 | | B/.99,617.00 | 100% | 100% |
| 61167 | Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G Sofía Quiroz de Tejeira | 821 | Coclé | Penonomé | Penonomé | 153,885.76 | José Vega Castro Arquitectos | 06-oct-20 | | 153,885.76 | 100% | 100% |
| 61170 | Construcción de Cancha Multiuso y Gradería en el C. E. B. G. Pablo Alzamora Vargas | | Coclé | Penonomé | Chiguirri Arriba | 168,551.36 | José Vega Castro Arquitectos | 30-jul-21 | 26-nov-21 | 168,551.36 | 100% | 100% |
| 61166 | Construcción de cancha multiuso en Dos Ríos | | Chiriquí | | | 75,323.15 | Industria A. C. S.A. | | | 75,323.15 | 100% | 100% |
| 61126 | Construcción de una cancha sintética para la comunidad de Dlueyic (Dimensión 21.0 m x 40.0 m) (GTC Changuinola - 7 de diciembre 2019) | | Bocas del Toro | | | B/.176,979.93 | Constructora S.P. S.A | 03/09/2021 | S/N | B/.176,979.93 | 100% | 100% |
| 49354 | Construcción de 105 viviendas en Residencial de Brisas de Soná | | Veraguas | | | B/.412,961.67 | | S/N | S/N | B/.412,961.67 | 100% | 100% |
| 48490 | Rehabilitación de caminos y penetración a nivel nacional (Crédito reconocido) | | NIVEL NACIONAL | | | B/.988,030.64 | | S/N | S/N | B/.988,030.64 | 100% | 100% |
| 61124 | Construcción de muros de contención en escuela de La Unión de Piña, 280 mts | | Colón | | | B/.159,244.22 | CM Import,S.A. | 09/09/2020 | 15/09/2021 | B/.159,244.22 | 100% | 100% |
| 61202 | Suministro de Perforación de Pozo y Tanque de Poliuretano para el Acueducto de Caña Blanca | | Chiriquí | | | B/.16,889.06 | | 01/11/2021 | 30/11/21 | 16,889.06 | 100% | 100% |
| 61250 | Mejoras al acueducto de Río Parita | | Herrera | | | B/.61,513.66 | Roberto Batista e Hijos | | | 61,513.66 | 100% | 100% |
| 61174 | Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación del campo de beisbol en Querévalo | | Chiriquí | | | B/.47,062.88 | JVS Group Inc. | 08/11/2021 | 25/12/2021 | 47,062.88 | 100% | 100% |
| 61234 | Mejoras al puesto de salud de Río de Veraguas | | Veraguas | | | B/.73,408.43 | Constructora S.P. S.A | 29/11/2021 | 27/04/2022 | 73,408.43 | 100% | 100% |
| 61208 | Remodelación de las oficinas ubicadas en el antiguo CERPA en la Villa de Los Santos | | Los Santos | | | B/.105,998.00 | Emprendedores, S.A. | 20/08/2021 | 17/12/2021 | 105,998.00 | 100% | 100% |
| 61176 | Construcción de cancha de futbol y cancha multiuso en Río Sidra | | Guna Yala | | | B/.221,197.68 | J&D, S.A. | | | B/.221,197.68 | 100% | 100% |
| 61256 | Construcción de dos aulas escolares en la comunidad de Secretario Palma Bella corregimiento de Bahía Azul distrito de Kusapín | | Ngabe Buglé | | | B/.166,625.54 | S.P,S.A. | | | B/.166,625.54 | 100% | 100% |
| 61143 | Construcción de cancha sintética en Santa Marta | | Chiriquí | | | B/.62,669.90 | Consorcio Proyectos de Herrera | 09/05/2022 | 09/10/2022 | B/.62,669.90 | 100% | 100% |



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2024

| # | DESCRIPCIÓN | BENEF. | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|--------------|--|--------|--------------|----------|----------|----------------------|--|------------|------------|----------------------|------------------|---------------|
| 61290 | Construcción de veredas en la comunidad de San Francisco | | Veraguas | | | B/.48,010.90 | | 06/06/2022 | 22/04/2022 | 48,010.90 | 100% | 100% |
| 61302 | Suministro e instalación de pavimento deportivo para la cancha techada del IPT de la Chorrera, comunidad de La Chorrera. | | Panamá Oeste | | | B/.48,912.38 | | 17/08/2022 | 17/10/2022 | B/.48,912.38 | 100% | 100% |
| 61301 | Construcción de veredas en el corregimiento de Edwin Fabrega distrito de Santiago | | Veraguas | | | B/.49,001.99 | 2HPB, S.A. | 27/6/2022 | 25/8/2022 | B/.49,001.99 | 100% | 100% |
| 61319 | Construcción de Aceras Peatonales en Chupampa corregimiento de Chupampa distrito de Santa María | | Los Santos | | | 47,404.82 | | 26-ago-22 | 24-oct-22 | B/.47,404.82 | 100% | 100% |
| 61303 | Construcción de veredas en el corregimiento de La Tiza , distrito de Las Tablas | | Los Santos | | | 44,528.29 | Constructora EV,S.A. | 26-sep-22 | 24-nov-22 | B/.44,528.29 | 100% | 100% |
| 61304 | Construcción de veredas en la comunidad de Divala Centro | | Chiriquí | | | 49,113.00 | | 04-oct-22 | 17-nov-22 | B/.49,113.00 | 100% | 100% |
| 61320 | Construcción de veredas en el Limón corregimiento de Santa María | | Herrera | | | 48,750.09 | Constructora EV,S.A. | 05-oct-22 | 03-dic-22 | B/.48,750.09 | 100% | 100% |
| 61337 | Rehabilitación de Cancha Sintetca de la Mesa | | Panamá | | | B/.49,700.00 | Santor Ingenieria & Construccion, S.A. | 20-oct-22 | 03-dic-22 | B/.49,700.00 | 100% | 100% |
| 61340 | Construcción de Aceras en el corregimiento de Pílon | | Veraguas | | | B/.49,201.25 | Multiservicios Luna, S.A. | | | B/.49,201.25 | 100% | 100% |
| 61339 | Construcción de veredas en Palmira | | Colón | | | B/.32,923.47 | DACSA, S.A. | 27-oct-22 | 10-dic-22 | B/.32,923.47 | 100% | 100% |
| 61089 | Construcción de Vado en Río Ciri, Comunidad Peña Blanca (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019) | 248 | Panamá Oeste | Capira | El Cacao | 132,189.92 | Constructora J&D,S.A. | 10-sep-20 | 01-jul-21 | 132,189.93 | 100% | 100% |
| 61246 | Construcción De Tanque De Agua Para El Acueducto De Saboga – Fase 1 | | Panamá | | | B/.49,299.24 | Inversiones Tumaco, S.A. | 30-sep-22 | 27-ene-23 | B/.49,299.25 | 100% | 100% |
| 61204 | Construcción de veredas en Viejo Veranillo | | Panamá | | | B/.47,917.50 | Jaime Salas de la Cruz | 01/12/2021 | 14/01/2022 | 47,917.54 | 100% | 100% |
| 61476 | Construcción de veredas para la escuela Antonio Anguizola | | Chiriquí | | | B/.8,658.36 | Ingenieros Diseñando Soluciones, S.A. | 29/08/2023 | 12/10/2023 | B/.8,658.37 | 100% | 100% |
| 61285 | Construcción de puesto de salud en Calovebora | | Veraguas | | | B/.251,580.00 | Constructora J & D, S.A. | 21-dic-22 | 18-jun-23 | B/.251,580.80 | 100% | 100% |
| 61085 | Construcción de aula de informática en la escuela de Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) | 89 | Coclé | Penonomé | Toabré | 66,071.63 | Emprendedores S.A. | 20-ene-20 | 29-nov-20 | 66,072.00 | 100% | 100% |
| Total | 120 | | | | | 25,296,825.35 | | | | 16,276,535.37 | 86% | 95% |