



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
DISTRITO DE SAN CARLOS
MUNICIPIO DE SAN CARLOS**

PROYECTOS INSTITUCIONALES, ENERO 2024.

| Nombre de Proyecto | Tipo de Proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Avance | Dirección Responsable | Presupuesto |
|--|------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Higo, Sector El Cope | bienes | 15/11/2023 | 13/03/2024 | 34% | AND | 49,879.12 |
| Construcción de oficinas Municipales. I etapa. | bienes | 03/07/2023 | 28/03/2024 | 61% | AND | 84,741.71 |
| Construcción de Infraestructura para el turismo local y paisajismo en los diferentes corregimientos del distrito de San Carlos | bienes | 07/11/2023 | 04/04/2024 | 0% | AND | 48,897.65 |
| Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito | bienes | 14/08/2023 | 24/02/2024 | 44% | AND | 16,198.03 |
| Construcción de acueducto rural del corregimiento de El Guayabito, Sector La Peña Fase I. | bienes | 31/07/2023 | 26/03/2024 | 22% | AND | 42,903.76 |
| Construcción de cunetas de desagüe en la calle hacia la Casa del Pueblo, Corregimiento de El Higo, Sector El Copé | bienes | 17/10/2023 | 08/02/2024 | 10% | AND | 22,630.50 |
| Mejoramiento al Acueducto Rural del Corregimiento de El Higo, Sector Piedras Gordas | bienes | 24/08/2023 | 19/02/2024 | 65% | AND | 22,499.96 |
| Mejoramiento de Acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector El Hatillo | bienes | 24/08/2023 | 29/01/2024 | 25% | AND | 25,680.00 |
| Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro | bienes | 30/10/2023 | 12/03/2024 | 32% | AND | 19,962.09 |

proyectos-institucionales

| | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|-----|-----|------------------|
| Mejoramiento de acueducto rural del corregimiento de Los Llanitos. Fase I | bienes | 03/07/2023 | 15/03/2024 | 40% | AND | 15,354.50 |
| Construcción de cancha Multiuso en el Corregimiento de San Carlos Cabecera. Primera Etapa. | bienes | 15/06/2023 | 09/02/2024 | 46% | AND | 98,830.29 |