



**REPUBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
DISTRITO DE SAN CARLOS
MUNICIPIO DE SAN CARLOS**

PROYECTOS INSTITUCIONALES ABRIL 2026

Nombre de Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Avance	Dirección Responsable	Presupuesto	Estado
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito	Bienes	14/08/2023	24/02/2024	98%	AND	B/.16,198.03	En ejecución
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	Bienes	30/10/2023	12/03/2024	98%	AND	B/.19,962.09	En ejecución
Construcción de vado, sector Potrerillo, La Pita, corregimiento de La Ermita, Distrito de San Carlos, fase I.	Bienes	01/08/2025	28/11/2025	93%	AND	B/.27,980.50	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	21/10/2025	17/02/2026	5%	AND	B/.27,392.00	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector La Poma corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	01/12/2025	30/03/2026	70%	AND	B/.47,503.65	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos.	Bienes	19/01/2026	18/04/2026	100%	AND	B/.14,133.63	En ejecución
Mejoramiento a la escuela de Rodeo Viejo, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos.	Bienes	02/03/2026	29/06/2026	15%	AND	B/.47,993.27	En ejecución