



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
DISTRITO DE SAN CARLOS
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
PROYECTOS INSTITUCIONALES - MAYO 2025

Nombre Proyecto	Tipo	Fecha Inicio	fecha Fin	avance	Responsable	presupuesto
Construcción de oficinas Municipales. I etapa.	bienes	03/07/2023	28/03/2024	99%	AND	B/.84,741.71
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito	bienes	14/08/2023	24/02/2024	98%	AND	B/.16,198.03
Construcción de cunetas de desagüe en la calle hacia la Casa del Pueblo, Corregimiento de El Higo, Sector El Copé	bienes	17/10/2023	08/02/2024	98%	AND	B/.22,630.50
Mejoramiento de Acueducto Rural en el Corregimiento de La Ermita, Sector La Loma, Fase I	bienes	04/03/2024	02/05/2024	98%	AND	B/.21,451.31
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	bienes	30/10/2023	12/03/2024	98%	AND	B/.19,962.09
Construcción de cancha Multiuso en el Corregimiento de San Carlos Cabecera. Primera Etapa.	bienes	15/06/2023	09/02/2024	65%	AND	B/.98,830.29
Mejoramiento de camino rural, sector Chichivalí, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	bienes	21/03/2025	19/05/2025	95%	AND	B/.29,956.79
Mejoramiento de acueducto rural, sector Las Uvas Centro, Calle Larga, corregimiento de Las Uvas, Distrito de San Carlos.	bienes	01/04/2025	15/05/2025	75%	AND	B/.21,894.34
Mejoramiento de acueducto rural, sector Nancito - Picacho, corregimiento de La Laguna, Distrito de San Carlos.	bienes	19/05/2025	17/07/2025	10%	AND	B/.42,696.21