



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2017
MAYO DE 2018



Nombre del Proyecto	Presupuesto Pagado 2017	Presupuesto a Pagar 2018	Actividad a Realizar	Avance
Total....	B/. 435,406,42	B/.576,422,28		
Extensión del IPHE en Los Santos (Las Tablas). Total B/. 182,516.75	B/. 127,475.61	B/.55,401.74	Acondicionamiento y construcción de la entrada principal y de la cancha de baloncesto.	Contrato No. 008-2017. A nombre de Técnico José Isabel Escobar. Ejecución en un 100%, en espera de acta final. Pendiente el refrendo de la Adenda de tiempo por la Contraloría.
Extensión del IPHE en Antón	B/.19,768.25	-----	Diseño y construcción de la acometida eléctrica. (Elaboración de Planos)	En trámite de pago.
Desarrollo de servicios de habitación especial para accesibilidad de los aprendizajes. Total B/. 160,020.00	B/. 100,861.81	B/.59,158.19	Levantamiento del muro de contención y fijar fundaciones.	Contrato No. 016-2017. Inversiones Solabed, S.A. Orden de proceder del 26-12-17. Se realizó la inspección final. Pendiente por subsanar detalles en la obra.
Extensión del IPHE en Penonomé	-----	B/. 31,255.13	Adecuación de los Servicios Sanitarios de los Talleres Vocacionales y Acometida Eléctrica.	En trámite de pago.
Construcción de un centro especializado para el área de Tocumen Total B/.185,020.00	B/. 48,345.05	B/. 136,674.95	Construcción del Centro Vocacional Especial en la 24 de diciembre.	Contrato No. 015-2017, Adjudicado al Consorcio Grupo Innovación Tecnología Panamá, S.A. Ejecución física de un 85%, en etapa de acabados.
Reparación pabellón, comedor y lavandería Escuela Vocacional Especial. Total, B/. 69,983.35	B/.37,865.20	B/.32,118.15	Reparación de cerca de la Escuela Vocacional Especial.	En trámite de pago.