



REPUBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
DISTRITO DE SAN CARLOS
MUNICIPIO DE SAN CARLOS

PROYECTOS INSTITUCIONALES JULIO 2026

Nombre de Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Avance	Dirección Responsable	Presupuesto	Estado
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	Bienes	30/10/2023	12/03/2024	98%	AND	B/.19,962.09	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	21/10/2025	17/02/2026	95%	AND	B/.27,392.00	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector La Poma corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	01/12/2025	30/03/2026	95%	AND	B/.47,503.65	En ejecución
Mejoramiento a la escuela de Rodeo Viejo, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos.	Bienes	02/03/2026	29/06/2026	70%	AND	B/.47,993.27	En ejecución
Mejoramiento de camino rural, sector El Higuito, corregimiento de El Guayabito, Distrito de San Carlos.	Bienes	19/05/2026	15/09/2026	10%	AND	B/.12,073.56	En ejecución
Mejoramiento de camino rural, sector La Uva - Dormidero, corregimiento de El Espino, Distrito de San Carlos, fase I y II.	Bienes	11/05/2026	07/09/2026	90%	AND	B/.93,782.73	En ejecución
Construcción de oficinas municipales, corregimiento de San Carlos Cabecera, Distrito de San Carlos, fase II y III.	Bienes	15/06/2026	12/10/2026	50%	AND	B/.152,729.85	En ejecución

Construcción de acueducto rural, sector El Higuito, corregimiento de El Guayabito, distrito de San Carlos.	Bienes	15/06/2026	12/10/2026	100%	AND	B/.25,462.79	Finalizado
--	--------	------------	------------	------	-----	--------------	------------