



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
 DISTRITO DE SAN CARLOS
 MUNICIPIO DE SAN CARLOS

PROYECTOS INSTITUCIONALES - MARZO 2026

Nombre de Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Avance	Dirección Responsable	Presupuesto	Estado
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito	Bienes	14/08/2023	24/02/2024	98%	AND	B/.16,198.03	En ejecución
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	Bienes	30/10/2023	12/03/2024	98%	AND	B/.19,962.09	En ejecución
Construcción de vado, sector Potrerillo, La Pita, corregimiento de La Ermita, Distrito de San Carlos, fase I.	Bienes	01/08/2025	28/11/2025	93%	AND	B/.27,980.50	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	21/10/2025	17/02/2026	5%	AND	B/.27,392.00	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector La Poma corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	01/12/2025	30/03/2026	40%	AND	B/.47,503.65	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos.	Bienes	19/01/2026	18/04/2026	95%	AND	B/.14,133.63	En ejecución