



**REPUBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE  
DISTRITO DE SAN CARLOS  
MUNICIPIO DE SAN CARLOS**

**PROYECTOS INSTITUCIONALES MAYO 2026**

Nombre de Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Avance	Dirección Responsable	Presupuesto	Estado
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito	Bienes	14/08/2023	24/02/2024	100%	AND	B/.16,198.03	Finalizado
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	Bienes	30/10/2023	12/03/2024	98%	AND	B/.19,962.09	En ejecución
Construcción de vado, sector Potrerillo, La Pita, corregimiento de La Ermita, Distrito de San Carlos, fase I.	Bienes	01/08/2025	28/11/2025	100%	AND	B/.27,980.50	Finalizado
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	21/10/2025	17/02/2026	80%	AND	B/.27,392.00	En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector La Poma corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos.	Bienes	01/12/2025	30/03/2026	90%	AND	B/.47,503.65	En ejecución
Mejoramiento a la escuela de Rodeo Viejo, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos.	Bienes	02/03/2026	29/06/2026	15%	AND	B/.47,993.27	En ejecución
Mejoramiento de camino rural, sector El Higuito, corregimiento de El Guayabito, Distrito de San Carlos.	Bienes	19/05/2026	15/09/2026	15%	AND	B/.12,073.56	En ejecución

Mejoramiento de camino rural, sector La Uva - Dormidero, corregimiento de El Espino, Distrito de San Carlos, fase I y II.	Bienes	11/05/2026	07/09/2026	15%	AND	B/.93,782.73	En ejecución
---	--------	------------	------------	-----	-----	--------------	--------------