

MUNICIPIO DE TONOSÍ																
AVANCE DE PROYECTOS - FONDO IBI																
CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR ECONÓMICO (DPI-MEF)	SECTOR	POBLACION BENEFICIADA	VIGENCIA PRESUPUESTARIA	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL	SITUACIÓN ACTUAL	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN	% AVANCE FÍSICO
1	TONOSÍ CABECERA	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1500	2016	251.250,00	210.790,00	133.947,55	76.842,45	40.460,00	EJECUCIÓN	ERCON, S.A.	13/8/2019	180 DÍAS	02/08/2020	97%
1	ISLA DE CAÑA	MEJORAMIENTO A IGLESIAS CAÑAS	TURISMO Y CULTURA	150	2016	20.000,00	19.994,93	19.994,93	0,00	5,07	CULMINADO	MATERIALES ROYMAX S.A	14/1/2019	90 DÍAS	13/4/2019	100%
1	CACAO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CACAO	TURISMO Y CULTURA	250	2016	20.000,00	19.994,72	19.994,72	0,00	5,28	CULMINADO	CONHEPSA S.A.		90 DÍAS		100%
1	FLORES - JOAQUIN ARRIBA	CONSTRUCCION DE PARQUE EN JOAQUIN ARRIBA	DEPORTE Y RECREACION	400	2016	20.000,00	19.833,96	19.833,96	0,00	166,04	CULMINADO	CONHEPSA S.A.		120 DÍAS		100%
1	GUANICO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION	DEPORTE Y RECREACION	150	2016	20.000,00	19.899,43	19.899,43	0,00	100,57	CULMINADO	EMPRESAS ARROVILLA S.A.		60 DÍAS		100%
1	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CORTEZO	TURISMO Y CULTURA	2.500	2016	20.000,00	19.994,66	19.994,66	0,00	5,34	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	26/3/2019	120 DÍAS	23/7/2019	
1	TRONOSA	MEJORAMIENTO A IGLESIAS LA TRONOSA	TURISMO Y CULTURA	2.000	2016	20.000,00	19.998,02	19.998,02	0,00	1,98	CULMINADO	CONHEPSA S.A.		120 DÍAS		100%
1	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA			2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
1	TRONOSA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION	DEPORTE Y RECREACION	2.500	2017	20.000,00	18.461,94	18.461,94	0,00	1.538,06	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.		60 DÍAS	28/6/2018	100%
1	CACAO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO	SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO	1.250	2017	20.000,00	18.297,00	18.297,00	0,00	1.703,00	CULMINADO	ERCON S.A.	09/10/2018	90 DÍAS	12/08/2018	100%
1	FLORES	MEJORAMIENTO A IGLESIA	TURISMO Y CULTURA	300	2017	20.000,00	19.473,25	19.473,25	0,00	526,75	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	02/08/2019	90 DÍAS	05/08/2019	100%
1	TONOSÍ / ALCALDIA	CONSTRUCCION DE ACERAS	DEPORTE Y RECREACION	220	2017	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	EVALUACION					0%
1	TONOSÍ / ALCALDIA	MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ETAPA 1	DEPORTE Y RECREACION	2.500	2017	20.000,00	19.283,86	19.283,86	0,00	716,14	CULMINADO	KORTS S.A.		60 DÍAS		100%
1	TONOSÍ / ALCALDIA	MEJORAMIENTO A IGLESIA	TURISMO Y CULTURA	1.000	2017	40.000,00	39.993,72	35.994,34	3.999,38	6,28	EJECUCIÓN	INVERSIONES KAYMAR S.A.	03/08/2019	90 DÍAS	06/05/2019	100%
1	CAÑAS	MEJORAMIENTOS A CAMPO DEPORTIVO II ETAPA	DEPORTE Y RECREACION	862	2017	20.000,00	19.941,81	19.941,81	0,00	58,19	CULMINADO	HYDROCONSTRUCTORES S.A	12/09/2018	60 dias	31/1/2019	100%
1	GUANICO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO	SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO	325	2017	20.000,00	18.136,50	18.136,50	0,00	1.863,50	CULMINADO	ERCON S.A.	27/8/2018	90DIAS	24/9/2018	100%
1	EL CORTEZO	CONSTRUCCION DE IGLESIA EL CORTEZO	TURISMO Y CULTURA	140	2017	60.000,00	57.497,19	57.497,19	0,00	2.502,81	CULMINADO	JOSE I. ESCOBAR O CONSTR. A.I.E.	17/1/2019	150 DÍAS	15/6/2019	100%
1	EL BEBEDERO	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO	VIALIDAD	3.500	2017	40.000,00	34.355,24	34.355,24	0,00	5.644,76	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	03/07/2019	90 DÍAS	05/07/2019	65%
1	EL CACAO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO	SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO	350	2017	20.000,00	18.297,00	18.297,00	0,00	1.703,00		KORTS S.A.				
1	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	1.250	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SIN INICIAR					0%
1	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION	VIALIDAD	2.500	2017	40.000,00	38.102,70	38.102,70	0,00	1.897,30	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	01/02/2019	90 DÍAS	04/01/2019	100%
1	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE	DEPORTE Y RECREACION	2.500	2017	20.000,00	18.001,15	18.001,15	0,00	1.998,85	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	29/1/2019	90 DÍAS	28/4/2019	100%
1	TONOSÍ ALCALDIA	CONSTRUCCION DE CASA DE VELACION	TURISMO Y CULTURA	315	2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	SIN INICIAR					0%
1	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A IGLESIA	TURISMO Y CULTURA	160	2018	20.000,00	19.944,80	19.944,80	0,00	55,20	CULMINADO	INSUMOS Y MATERIALES ROYMAX S.A.		90 DÍAS		100%
1	EL BEBEDERO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION	DEPORTE Y RECREACION	900	2018	20.000,00	15.428,65	15.428,65	0,00	4.571,35	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.	12/07/2018	90 DÍAS	03/06/2019	100%
1	EL CACAO	CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES	DEPORTE Y RECREACION	2.800	2018	20.000,00	15.079,30	15.079,30	0,00	4.920,70	EJECUCIÓN	INVERSIONES KAYMAR S.A.	22/4/2019	90dias	20/7/2019	100%
1	CAÑAS	MEJORAMIENTO A LA RAMPA Y CONSTRUCCION DE MUELLE DE ACCESO	DEPORTE Y RECREACION	920	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SIN INICIAR	KORTS S.A.		90 DÍAS		0%
1	TONOSÍ ALCALDIA	MEJORAMIENTO A PARQUE	DEPORTE Y RECREACION	460	2018	51.250,00	48.675,58	48.675,58	0,00	2.574,42	CULMINADO	KORTS S.A.	03/08/2019	90 DÍAS	06/05/2019	100%
1	FLORES	CONSTRUCCION DE CASSETES DE ESPERA	DEPORTE Y RECREACION		2018	20.000,00	15.568,50	15.568,50	0,00	4.431,50	CULMINADO	H & M BUILDING, CORP	01/02/2019	90	04/01/2019	100%
1	TRONOSA	MEJORAMIENTO A LA ESCUELA/GUANQUITO	EDUCACION Y SALUD	300	2018	20.000,00	17.341,92	17.341,92	0,00	2.658,08	CULMINADO	CONSTRUCTORA E.V.J. S.A.		90 DÍAS		0%
1	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION	VIALIDAD	350	2018	20.000,00	18.122,33	18.122,33	0,00	1.877,67	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.		90 DÍAS		100%
1	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO ACAMINOS DE PRODUCCION	VIALIDAD	500	2018	20.000,00	16.314,42	16.314,42	0,00	3.685,58	CULMINADO	CONSTRUCTORA CARDENAS	03/08/2019	90 DÍAS	06/05/2019	100%
1	GUANICO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO	550	2018	20.000,00	17.869,00	17.869,00	0,00	2.131,00	CULMINADO	CONSTRUCCIONES M & A	25/12/2018	90 DÍAS	24/3/2019	100%
1	TRONOSA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION	VIALIDAD	300	2018	20.000,00	19.951,65	19.951,65	0,00	48,35	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.		90 DÍAS		100%
1	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	220	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	SIN INICIAR					0%
1	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO	SERVICIOS SOCIALES	1200	2019	20.000,00	19.383,70	19.383,70	0,00	616,30	CULMINADO	KORTS S.A.	18/11/2020	90 DIAS	15/2/2021	100%
1	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A LA JUNTA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2500	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				90DIAS		
1	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE EN ISLA CAÑA	DEPORTE Y RECREACION	200	2019	8.250,00	8.241,14	8.241,00	0,00	8,86	CULMINADO					
1	CAMBUTAL	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS BUZOS-PEDREGAL)	DEPORTE Y RECREACION	650	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
1	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS ZATRALES-EL AGUILUCHO)	DEPORTE Y RECREACION	700	2019	20.000,00	19.795,00	19.795,00	0,00	205,00	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.		90 dias		
1	TONOSÍ	MEJORAMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE TONOSÍ	DEPORTE Y RECREACION	200	2019	20.000,00	19.999,46	19.999,46	0,00	0,54	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	29/10/2020	90 DIAS	27/01/2021	100%
1	BEBEDERO	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO	SERVICIOS SOCIALES	1332	2019	20.000,00	17.486,52	17.486,52	0,00	2.513,48	CULMINADO	CONSTRUCTORA E.V.J. S.A.		90 DÍAS		100%
1	GUANICO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (GUANICO ABAJO-EL OSTONAL)	DEPORTE Y RECREACION	450	2019	20.000,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,00	CULMINADO	CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE S.A.		90 DÍAS		100%
1	EL CACAO	CONSTRUCCION DE CASA LOCAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	SERVICIOS SOCIALES	650	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
1	CAÑAS	MEJORAMIENTO A RAMPA Y CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL CORREGIMIENTO ETAPA 2	DEPORTE Y RECREACION	900	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
1	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A PARQUE DE LA PINTADA	DEPORTE Y RECREACION	750	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
1	FLORES	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO	SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO	1750	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
1	TONOSÍ	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO	SERVICIOS SOCIALES	1500	2019	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00						
1	TONOSÍ/BEBEDERO	CONSTRUCCION DE ACERAS CORREGIEMENTOS DE TONOSÍ Y BEBEDERO	DEPORTE Y RECREACION	450	2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00						
1	CAMBUTAL	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO	DEPORTE Y RECREACION	460	2019	15.000,00	14.986,74	14.986,74	0,00	13,26	CULMINADO	INVERSION KAYMAR, S.A.	18/11/2020	90 DIAS	15/2/2021	
1	EL CACAO	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO (JUAQUIN ABAJO)	VIALIDAD	550	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	SIN INICIAR					
1	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TRONOSA (GUERA)	DEPORTE Y RECREACION	1550	2021	22.000,00	21.951,66	21.951,66	0,00	48,34	CULMINADO					100%

1	TONOSÍ CABECERA	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS	650	2021	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	EJECUCIÓN						
1	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES	250	2021	22,000.00	21,945.70	21,945.70	0.00	54.30	CULMINADO						100%
1	CAMBUTAL	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS	350	2021	22,000.00	21,394.65	21,394.65	0.00	605.35	CULMINADO						100%
1	EL CACAO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2)	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	300	2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	EJECUCIÓN						
1	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIOS EN EL CORREGIMIENTO	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL	1200	2021	22,000.00	21,986.94	21,896.94	90.00	13.06	CULMINADO						100%
1	EL BEBEDERO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	360	2021	22,000.00	21,892.16	19,846.16	2,046.00	107.84	CULMINADO						
1	CAÑAS	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAS (AGUA BUENA)	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	AYUDA SOCIAL	1300	2021	22,000.00	21,946.46	21,946.46	0.00	53.54	CULMINADO						100%
1	TONOSÍ CABECERA	MEJORAMIENTO A CANCHA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ CABECERA	SERVICIO.PUBLICO.DOMICILIARIO		250		30,670.76	0.00	0.00	30,670.76	30,670.76	EJECUCIÓN						
1	TONOSÍ CABECERA	MEJORAMIENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1650	2021	74,250.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	EVALUACIÓN						
1	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	SERVICIO.PUBLICO.DOMICILIARIO	AGUA	650	2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	SIN INICIAR						
1	GUANICO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	550	2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	EJECUCIÓN						80%
1	FLORES	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES	370	2021	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	EVALUACIÓN						