

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2021**

#	DESCRIPCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61041	Remodelación de la iglesia Santa Teresa de Jesús	Herrera	Chitré	Llano Bonito	203,782.72	Consorcio Proyectos de Herrera	28-oct-19	25-mar-20	203,782.72	100%	100%
61062	Construcción de capilla en el Salitre Arriba	Herrera	Los Pozos	Los Cerros de Paja	137,659.93	Constructora S.P.,S.A.	18-nov-19	30-sep-20	137,359.93	100%	100%
60991	Mejoras a la iglesia de Las Palmitas	Los Santos	Las Tablas	Las Palmitas	119,500.51	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	13-dic-19	10-may-20	119,500.50	100%	100%
61084	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) .	Coclé	Penonomé	Toabré	160,382.77	Compañía Especializada, S.A.	27-dic-19	09-may-20	160,382.77	100%	100%
61086	Construcción de estación de policía en Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	Coclé	Penonomé	Toabré	101,858.16	Industria A. C. S.A.	27-dic-19	30-oct-20	101,858.16	100%	100%
61085	Construcción de aula de informática en la escuela de Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	Coclé	Penonomé	Toabré	66,071.63	Emprendedores S.A.	20-ene-20	29-nov-20	66,072.00	100%	100%
61083	Construcción de cocina comedor del C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	Coclé	Penonomé	Toabré	151,518.96	Compañía Especializada, S.A.	28-ene-20	31-dic-20	151,518.96	100%	100%
61020	Construcción de un aula de inclusión en el Instituto Leonila Pinzón de Grimaldo	Coclé	Penonomé	Penonomé	94,326.56	Emprendedores S.A.	10-sep-20	10-feb-21	85,561.00	91%	100%
61089	Construcción de Vado en Río Ciri, Comunidad Peña Blanca (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019)	Panamá Oeste	Capira	El Cacao	132,189.92	Constructora J&D,S.A.	10-sep-20	01-jul-21	132,189.93	100%	100%
61094	Construcción de Vado y Dos puentes Peatonales en Las Claras Abajo (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019)	Panamá Oeste	Capira	Santa Rosa	87,464.61	Constructora J&D,S.A.	10-sep-20	06-feb-21	87,464.61	100%	100%
61043	Construcción cocina-comedor y baño en el centro educativo Los Algarrobos Arriba	Chiriquí	Dolega	Los Algarrobos	146,924.45	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	14-sep-20	10-feb-21	B/.133,193.17	91%	100%

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2021**

#	DESCRIPCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61088	Trabajos de preservación en el Salón Amarillo Presidencial	Panamá	Panamá	San Felipe	251,001.78	J.A. Escarín, Restaurador	02-nov-20	30-ene-21	251,001.78	100%	100%
61097	Construcción de cancha multiuso en Bajos de Guera	Los Santos	Macaracas	Bajos De Guera	162,073.13	Compañía Especializada, S.A.	07-dic-20	05-may-21	162,073.13	100%	100%
61115	Mejoras y ampliación al centro de atención integrada de primera infancia Santa Teresa de Calcuta	Panamá	Panamá	San Felipe	83,565.69	VM ORTIZ & ASOCIADOS, S.A.	26-ene-21	24-jul-21	83,565.69	100%	100%
61128	Construcción y equipamiento de comedor escolar en la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de dic. 2019)	Colón	Palmas Bellas	Gobea	108,989.68	Constructora J&D, S.A.	17-feb-21	15-ago-21	108,989.68	100%	100%
61179	Remodelación de la Casa Museo Omar en Coclesito (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019)	Colón	Palmas Bellas	Omar Torrijos	166,772.22	Constructora J&D, S.A.	08-mar-21	05-jun-21	B/.166,722.21	100%	100%
61127	Reconstrucción de espacios públicos y deportivos en las instalaciones de la cancha de Bella Vista, Tolé, Chiriquí. (GTC Justo Fidel Palacios - 1 de febrero)	Chiriquí	Tolé	Bella Vista	182,146.77	Compañía Especializada, S.A.	18-mar-21	13-sep-21	165,123.73	91%	100%
61091	Construcción de veredas en Villa Lourdes	Los Santos	Los Santos	Villa Loures	124,291.68	Sociedad Seis Siete, S.A.	29-mar-21	13-sep-21	124,291.68	100%	100%
61140	Rehabilitación de caminos en el corregimiento de Boró	Veraguas	La Mesa	Boró	44,144.95	Amalec Ferrabone Zapata	01-abr-21	17-may-21	44,144.95	100%	100%
61131	Construcción de cancha multiuso en Peña Blanca, Comarca Ngäbe Bügbe. (GTC Llano Tugrí - 24 de agosto 2019)	Comarca Ngäbe Bügbe	Muna	Peña Blanca	94,215.15	Constructora J&D, S.A.	08-abr-21	05-ago-21	85,410.01	91%	100%
61133	Construcción tanque almacenamiento Acueducto de La Mata	Coclé	Antón	Río Hato	119,401.30	DACSA	09-abr-21	06-ago-21	0.00	0%	25%
61123	Construcción de cancha multiuso, corregimiento de Los Cerros de Paja, provincia de Herrera. (GTC Los Pozos - 11 de nov. 2019)	Herrera	Los Pozos	Cerros de Paja	118,001.63	Compañía Especializada, S.A.	26-abr-21	22-oct-21	106,973.45	91%	100%

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2021**

#	DESCRIPCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61116	Reparación de techo Parroquia San Pedro (GTC Los Pozos - 11 de noviembre 2019)	Herrera	Los Pozos	Los Pozos	B/.67,916.33	Compañía Especializada, S.A.	26-abr-21	22-oct-21	B/.61,560.01	91%	88%
61119	Construcción de Centro de Ventas de Legumbres en Ipeti Güna	Comarca Wargandí		Tortí	108,820.08	Constructora J&D,S.A.	21-may-21	16-nov-21	92,537.82	85%	100%
61093	Mejoras a la Iglesia Santa Bárbara, Las Minas, Provincia de Herrera	Herrera	Las Minas	Las Minas	84,285.62	Compañía Especializada, S.A.	09-jun-21	05-nov-21	B/.76,408.47	91%	100%
61177	Construcción de Muelle Flotante con Facilidad en Finca 60	Bocas del Toro	Changuinola	Finca 60	222,610.08	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	07-jun-21	03-dic-21	B/.98,981.71	44%	76%
60685	Mejoras al Acueducto de El Ceibal	Veraguas	Cañazas	Aromillo	99,617.00		18-jun-21		B/.99,617.00	100%	100%
61167	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G Sofía Quiroz de Tejeira	Coclé	Penonomé	Penonomé	173,861.34	José Vega Castro Arquitectos	06-oct-20		0.00	0%	99%
61170	Construcción de Cancha Multiuso y Gradería en el C. E. B. G. Pablo Alzamora Vargas	Coclé	Penonomé	Chiguirí Arriba	190,426.33	José Vega Castro Arquitectos	30-jul-21	26-nov-21	0.00	0%	79%
61166	Construcción de cancha multiuso en Dos Ríos	Chiriquí			82,064.52	Industria A. C. S.A.			0.00	0%	93%
61180	Costrucción de parque en Finca 60	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	CHANGUINOLA	93,873.88	Roberto Batista e Hijos			17,368.14	19%	75%
61156	Mejoras al centro deportivo de El Charcón	Panamá			B/.256,527.05	Consorcio Avemar	13/09/2021	10/01/2022	B/.0.00	0%	1%



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2021

#	DESCRIPCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61126	Construcción de una cancha sintética para la comunidad de Dlueyic (Dimensión 21.0 m x 40.0 m) (GTC Changuinola - 7 de diciembre 2019)	Bocas del Toro			B/.197,247.77	Constructora S.P. S.A	03/09/2021	S/N	B/.64,461.59	33%	55%
53410	Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado de chitré y sus alrededores	HERRERA			B/.3,226,950.00	CONSTRUCTORA RODSA, S.A	S/N	S/N	B/.0.00	0%	98%
49354	Construcción de 105 viviendas en Residencial de Brisas de Soná	Veraguas			B/.412,961.67		S/N	S/N	B/.0.00	0%	0%
61230	Asistencia financiera para desarrollar proyectos de hospedería centro de artesanía y proyectos agrícola en la comarca Ngabe Bugle	Comarca Ngäbe Bugle			B/.46,833.12	Fundación nuestra señora del camino	01/07/2021	15/07/2021	B/.46,833.12	100%	0%
61124	Construcción de muros de contención en escuela de La Unión de Piña, 280 mts	Colón			B/.159,244.22	CM Import,S.A.	09/09/2020	15/09/2021	B/.7,962.21	5%	45%
61129	Construcción de cancha multiuso en Flores (GTC Tonosí 15-2-2021)	Los Santos			B/.209,455.70	Compañía Especializada, S.A.	07/10/2020	30/07/2021		0%	2%
61117	Construcción de cancha de cancha multiuso en Yape (GTC Yaviza - 05 de octubre 2019)	Darién			B/.49,736.43	Roberto Batista e Hijos	19/06/2020	30/09/2021		0%	23%
61130	Construcción de cancha multiuso en el Cacao	Los Santos			B/.234,647.91	Compañía Especializada, S.A.	27/09/21	25/03/22		0%	20%
61202	Suministro de Perforación de Pozo y Tanque de Poliuretano para el Acueducto de Caña Blanca	Chiriquí			B/.16,889.06		01/11/2021	30/11/21	0.00	0%	100%
61250	Mejoras al acueducto de Río Parita	Herrera			B/.61,513.66	Roberto Batista e Hijos			0.00	0%	1%
61127	Reconstr. Espacios públicos y deportivo en Cancha de Bella Vista,Tolé, Chiriquí (GTC Justo Fidel Palacios - 1 de febrero 2020)	Chiriquí			B/.182,146.77	Compañía Especializada S.A.	18/03/2021	13/09/2021	127,087.69	70%	94%
61091	Construcción de veredas en Villa Lourdes	Los Santos			B/.124,291.68	Sociedad Seis Siete,S.A.	29/03/2021	25/08/2021	124,291.68	100%	100%
61115	Mejoras y Ampliación al Centro Atención Integrada a la Primera Infancia Santa Teresa de Calcuta	Panamá			B/.83,565.69	VM Ortiz &Asociados S.A	26/01/2021	24/07/2021	68,421.76	82%	100%
61128	Construcción y equipamiento de comedor escolar de la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019)	Colón			B/.108,989.68	Constructora J&D,S.A.	17/02/2021	15/08/2021	108,989.68	100%	100%



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2021

#	DESCRIPCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61206	Construcción de veredas en el corregimiento de Ancón (Kuna Nega)	Panamá			B/.78,861.14	Roberto Batista e Hijos	25/10/2021	22/01/2022	0.00	0%	45%
61174	Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación del campo de beisbol en Querévalo	Chiriquí			B/.47,062.88	JVS Group Inc.	08/11/2021	25/12/2021	0.00	0%	100%
61234	Mejoras al puesto de salud de Río de Veraguas	Veraguas			B/.73,408.43	Constructora S.P. S.A	29/11/2021	27/04/2022	0.00	0%	4%
61204	Construcción de veredas en Viejo Veranillo	Panamá			B/.47,917.50	Jaime Salas de la Cruz	01/12/2021	14/01/2022	0.00	0%	39%
61208	Remodelación de las oficinas ubicadas en el antiguo CERPA en la Villa de Los Santos	Los Santos			B/.105,998.00	Emprendedores, S.A.	20/08/2021	17/12/2021	19,187.92	18%	48%
Total	51				9,704,007.74				3,690,888.86	59%	77%