

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
PROYECTOS 2021- 2022

No.	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Fecha de inicio	Fecha de fin	Avance	Dirección Responsable	Presupuesto 2022
1	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica en el Módulo de IPHE en Chepo.	Obra	13 de abril 2021.	21 de noviembre 2021	100%	IPHE	B/. 146,590.00
2	Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos, Construcción de los Talleres de Soldadura, Aula de Comercio para la Industria, adecuaciones de las infraestructuras existentes y muro de contención en el IPHE de Los Santos, Distrito de las Tablas.	Obra	Pendiente	Pendiente	Pendiente Refrendo	IPHE	B/. 274,664.72
3	Adecuaciones en Edificio Administrativo IPHE: Acondicionamiento de baños, pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera.	Obra	Pendiente	Pendiente	Pendiente Refrendo	IPHE	B/. 202,405.48
4	Construcción de dos Talleres del Centro Vocacional Especializado (II Etapa) de la Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre.	Obra	Pendiente	Pendiente	Pendiente Refrendo	IPHE	B/. 203,256.45
5	Remodelación de la cocina del comedor de la Escuela de Enseñanza Especial.	Obra	1 de agosto 2022	27 de febrero 2023	10%	IPHE	B/. 30,852.16
6	Desmante e instalación de nueva cubierta metálica de techo, reemplazo de canales pluviales y bajantes e impermeabilización de losa de techo en el IPHE de Santiago, Provincia de Veraguas.	Obra	Pendiente	Pendiente	Pendiente Refrendo	IPHE	B/. 68,864.34

7	Adecuaciones del sistema sanitario y conexión del sistema de alcantarillado del IDAAN, suministro e instalación de canales pluviales con sus bajantes en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en el IPHE de Colón.	Obra	22 de agosto 2022	19 de noviembre 2022	2%	IPHE	B/.	43,292.20
8	Adecuaciones de los talleres de ebanistería, soldadura, cobertizos y Módulos para los Técnicos en la Escuela Rayo de Luz en Colón.	Obra	31 de agosto 2022	01 de diciembre 2022	-	IPHE	B/.	43,292.47
9	Adecuación de los baños del Módulo del IPHE de Tocumen.	Obra	Pendiente	Pendiente	En trámite Administrativo	IPHE	B/.	22,792.46

Fuente: Oficina de Planificación IPHE