

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022**

| # | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|---|--------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| 61041 | Remodelación de la iglesia Santa Teresa de Jesús | Herrera | Chitré | Llano Bonito | 203,782.72 | Consorcio Proyectos de Herrera | 28-oct-19 | 25-mar-20 | 203,782.72 | 100% | 100% |
| 61062 | Construcción de capilla en el Salitre Arriba | Herrera | Los Pozos | Los Cerros de Paja | 137,659.93 | Constructora S.P.,S.A. | 18-nov-19 | 30-sep-20 | 137,359.93 | 100% | 100% |
| 60991 | Mejoras a la iglesia de Las Palmitas | Los Santos | Las Tablas | Las Palmitas | 119,500.51 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 13-dic-19 | 10-may-20 | 119,500.50 | 100% | 100% |
| 61084 | Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) . | Coclé | Penonomé | Toabré | 160,382.77 | Compañía Especializada, S.A. | 27-dic-19 | 09-may-20 | 160,382.77 | 100% | 100% |
| 61086 | Construcción de estación de policía en Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) | Coclé | Penonomé | Toabré | 101,858.16 | Industria A. C. S.A. | 27-dic-19 | 30-oct-20 | 101,858.16 | 100% | 100% |
| 61085 | Construcción de aula de informática en la escuela de Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) | Coclé | Penonomé | Toabré | 66,071.63 | Emprendedores S.A. | 20-ene-20 | 29-nov-20 | 66,072.00 | 100% | 100% |
| 61083 | Construcción de cocina comedor del C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019) | Coclé | Penonomé | Toabré | 151,518.96 | Compañía Especializada, S.A. | 28-ene-20 | 31-dic-20 | 151,518.96 | 100% | 100% |
| 61020 | Construcción de un aula de inclusión en el Instituto Leonila Pinzón de Grimaldo | Coclé | Penonomé | Penonomé | 94,326.56 | Emprendedores S.A. | 10-sep-20 | 10-feb-21 | 85,561.00 | 91% | 100% |
| 61089 | Construcción de Vado en Río Ciri, Comunidad Peña Blanca (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019) | Panamá Oeste | Capira | El Cacao | 132,189.92 | Constructora J&D,S.A. | 10-sep-20 | 01-jul-21 | 132,189.93 | 100% | 100% |
| 61094 | Construcción de Vado y Dos puentes Peatonales en Las Claras Abajo (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019) | Panamá Oeste | Capira | Santa Rosa | 87,464.61 | Constructora J&D,S.A. | 10-sep-20 | 06-feb-21 | 87,464.61 | 100% | 100% |
| 61043 | Construcción cocina-comedor y baño en el centro educativo Los Algarrobos Arriba | Chiriquí | Dolega | Los Algarrobos | 146,924.45 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 14-sep-20 | 10-feb-21 | B/.146,924.00 | 100% | 100% |

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022**

| # | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|---|---------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| 61088 | Trabajos de preservación en el Salón Amarillo Presidencial | Panamá | Panamá | San Felipe | 251,001.78 | J.A. Escarín, Restaurador | 02-nov-20 | 30-ene-21 | 251,001.78 | 100% | 100% |
| 61097 | Construcción de cancha multiuso en Bajos de Guera | Los Santos | Macaracas | Bajos De Guera | 162,073.13 | Compañía Especializada, S.A. | 07-dic-20 | 05-may-21 | 162,073.13 | 100% | 100% |
| 61115 | Mejoras y ampliación al centro de atención integrada de primera infancia Santa Teresa de Calcuta | Panamá | Panamá | San Felipe | 83,565.69 | VM ORTIZ & ASOCIADOS, S.A. | 26-ene-21 | 24-jul-21 | 83,565.69 | 100% | 100% |
| 61128 | Construcción y equipamiento de comedor escolar en la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de dic. 2019) | Colón | Palmas Bellas | Gobea | 108,989.68 | Constructora J&D, S.A. | 17-feb-21 | 15-ago-21 | 108,989.68 | 100% | 100% |
| 61179 | Remodelación de la Casa Museo Omar en Coclesito (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019) | Colón | Palmas Bellas | Omar Torrijos | 166,772.22 | Constructora J&D, S.A. | 08-mar-21 | 05-jun-21 | B/.166,722.21 | 100% | 100% |
| 61127 | Reconstrucción de espacios públicos y deportivos en las instalaciones de la cancha de Bella Vista, Tolé, Chiriquí. (GTC Justo Fidel Palacios - 1 de febrero) | Chiriquí | Tolé | Bella Vista | 182,146.77 | Compañía Especializada, S.A. | 18-mar-21 | 13-sep-21 | 182,146.77 | 100% | 100% |
| 61091 | Construcción de veredas en Villa Lourdes | Los Santos | Los Santos | Villa Loures | 124,291.68 | Sociedad Seis Siete, S.A. | 29-mar-21 | 13-sep-21 | 124,291.68 | 100% | 100% |
| 61140 | Rehabilitación de caminos en el corregimiento de Boró | Veraguas | La Mesa | Boró | 44,144.95 | Amalec Ferrabone Zapata | 01-abr-21 | 17-may-21 | 44,144.95 | 100% | 100% |
| 61131 | Construcción de cancha multiuso en Peña Blanca, Comarca Ngäbe Bügbe. (GTC Llano Tugrí - 24 de agosto 2019) | Comarca Ngäbe Bügbe | Muna | Peña Blanca | 94,215.15 | Constructora J&D, S.A. | 08-abr-21 | 05-ago-21 | 85,410.01 | 91% | 100% |
| 61133 | Construcción tanque almacenamiento Acueducto de La Mata | Coclé | Antón | Río Hato | 119,401.30 | DACSA | 09-abr-21 | 06-ago-21 | 0.00 | 0% | 48% |
| 61123 | Construcción de cancha multiuso, corregimiento de Los Cerros de Paja, provincia de Herrera. (GTC Los Pozos - 11 de nov. 2019) | Herrera | Los Pozos | Cerros de Paja | 118,001.63 | Compañía Especializada, S.A. | 26-abr-21 | 22-oct-21 | 118,001.63 | 100% | 100% |

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022**

| # | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|--|------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 61116 | Reparación de techo Parroquia San Pedro (GTC Los Pozos - 11 de noviembre 2019) | Herrera | Los Pozos | Los Pozos | B/.67,916.33 | Compañía Especializada, S.A. | 26-abr-21 | 22-oct-21 | B/.67,916.33 | 100% | 88% |
| 61119 | Construcción de Centro de Ventas de Legumbres en Ipeti Güna | Comarca Wargandí | | Tortí | 108,820.08 | Constructora J&D,S.A. | 21-may-21 | 16-nov-21 | 92,537.82 | 85% | 100% |
| 61093 | Mejoras a la Iglesia Santa Bárbara, Las Minas, Provincia de Herrera | Herrera | Las Minas | Las Minas | 84,285.62 | Compañía Especializada, S.A. | 09-jun-21 | 05-nov-21 | B/.84,285.62 | 100% | 100% |
| 61177 | Construcción de Muelle Flotante con Facilidad en Finca 60 | Bocas del Toro | Changuinola | Finca 60 | 222,610.08 | VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A. | 07-jun-21 | 03-dic-21 | B/.139,694.84 | 63% | 76% |
| 60685 | Mejoras al Acueducto de El Ceibal | Veraguas | Cañazas | Aromillo | 99,617.00 | | 18-jun-21 | | B/.99,617.00 | 100% | 100% |
| 61167 | Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G Sofía Quiroz de Tejeira | Coclé | Penonomé | Penonomé | 153,885.76 | José Vega Castro Arquitectos | 06-oct-20 | | 73,126.38 | 48% | 99% |
| 61170 | Construcción de Cancha Multiuso y Gradería en el C. E. B. G. Pablo Alzamora Vargas | Coclé | Penonomé | Chiguirí Arriba | 168,551.36 | José Vega Castro Arquitectos | 30-jul-21 | 26-nov-21 | 113,358.36 | 67% | 79% |
| 61166 | Construcción de cancha multiuso en Dos Ríos | Chiriquí | | | 75,323.15 | Industria A. C. S.A. | | | 30,260.85 | 40% | 94% |
| 61180 | Costrucción de parque en Finca 60 | BOCAS DEL TORO | CHANGUINOLA | CHANGUINOLA | 39,444.22 | Roberto Batista e Hijos | | | 22,076.08 | 56% | 75% |
| 61156 | Mejoras al centro deportivo de El Charcón | Panamá | | | B/.256,527.05 | Consorcio Avemar | 13/09/2021 | 10/01/2022 | B/.0.00 | 0% | 39% |



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022

| # | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|-------|---|---------------------|----------|---------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|---------------|
| 61126 | Construcción de una cancha sintética para la comunidad de Dlueyic (Dimensión 21.0 m x 40.0 m) (GTC Changuinola - 7 de diciembre 2019) | Bocas del Toro | | | B/.197,247.77 | Constructora S.P. S.A | 03/09/2021 | S/N | B/.83,585.38 | 42% | 56% |
| 53410 | Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado de chitré y sus alrededores | HERRERA | | | B/.3,226,950.00 | CONSTRUCTORA RODSA, S.A | S/N | S/N | B/.0.00 | 0% | 98% |
| 49354 | Construcción de 105 viviendas en Residencial de Brisas de Soná | Veraguas | | | B/.412,961.67 | | S/N | S/N | B/.0.00 | 0% | 0% |
| 61230 | Asistencia financiera para desarrollar proyectos de hospedería centro de artesanía y proyectos agrícola en la comarca Ngabe Bugle | Comarca Ngäbe Bugle | | | B/.46,833.12 | Fundación nuestra señora del camino | 01/07/2021 | 15/07/2021 | B/.46,833.12 | 100% | 0% |
| 61124 | Construcción de muros de contención en escuela de La Unión de Piña, 280 mts | Colón | | | B/.159,244.22 | CM Import,S.A. | 09/09/2020 | 15/09/2021 | B/.7,962.21 | 5% | 83% |
| 61129 | Construcción de cancha multiuso en Flores (GTC Tonosí 15-2-2021) | Los Santos | | | B/.209,455.70 | Compañía Especializada, S.A. | 07/10/2020 | 30/07/2021 | | 0% | 10% |
| 61117 | Construcción de cancha de cancha multiuso en Yape (GTC Yaviza - 05 de octubre 2019) | Darién | | | B/.198,945.74 | Roberto Batista e Hijos | 19/06/2020 | 30/09/2021 | B/.26,620.20 | 13% | 31% |
| 61130 | Construcción de cancha multiuso en el Cacao | Los Santos | | | B/.234,647.91 | Compañía Especializada, S.A. | 27/09/21 | 25/03/22 | 20,174.24 | 9% | 26% |
| 61202 | Suministro de Perforación de Pozo y Tanque de Poliuretano para el Acueducto de Caña Blanca | Chiriquí | | | B/.16,889.06 | | 01/11/2021 | 30/11/21 | 0.00 | 0% | 100% |
| 61250 | Mejoras al acueducto de Río Parita | Herrera | | | B/.61,513.66 | Roberto Batista e Hijos | | | 0.00 | 0% | 58% |
| 61127 | Reconstr. Espacios públicos y deportivo en Cancha de Bella Vista,Tolé, Chiriquí (GTC Justo Fidel Palacios - 1 de febrero 2020) | Chiriquí | | | B/.182,146.77 | Compañía Especializada S.A. | 18/03/2021 | 13/09/2021 | 165,123.73 | 91% | 94% |
| 61091 | Construcción de veredas en Villa Lourdes | Los Santos | | | B/.124,291.68 | Sociedad Seis Siete,S.A. | 29/03/2021 | 25/08/2021 | 124,291.68 | 100% | 100% |
| 61115 | Mejoras y Ampliación al Centro Atención Integrada a la Primera Infancia Santa Teresa de Calcuta | Panamá | | | B/.83,565.69 | VM Ortiz &Asociados S.A | 26/01/2021 | 24/07/2021 | 68,421.76 | 82% | 100% |
| 61128 | Construcción y equipamiento de comedor escolar de la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019) | Colón | | | B/.108,989.68 | Constructora J&D,S.A. | 17/02/2021 | 15/08/2021 | 108,989.68 | 100% | 100% |



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022

| # | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | INVERSIÓN B/. | CONTRATISTA | INICIO | FIN | PAGADO | AVANCE FINANC. % | AVAN FÍSICO % |
|--------------|--|------------|----------|---------|---------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 61206 | Construcción de veredas en el corregimiento de Ancón (Kuna Nega) | Panamá | | | B/.78,861.14 | Roberto Batista e Hijos | 25/10/2021 | 22/01/2022 | 32,201.89 | 41% | 89% |
| 61174 | Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación del campo de beisbol en Querévalo | Chiriquí | | | B/.47,062.88 | JVS Group Inc. | 08/11/2021 | 25/12/2021 | 0.00 | 0% | 100% |
| 61234 | Mejoras al puesto de salud de Río de Veraguas | Veraguas | | | B/.73,408.43 | Constructora S.P. S.A | 29/11/2021 | 27/04/2022 | 0.00 | 0% | 20% |
| 61204 | Construcción de veredas en Viejo Veranillo | Panamá | | | B/.47,917.50 | Jaime Salas de la Cruz | 01/12/2021 | 14/01/2022 | 0.00 | 0% | 91% |
| 61208 | Remodelación de las oficinas ubicadas en el antiguo CERPA en la Villa de Los Santos | Los Santos | | | B/.105,998.00 | Emprendedores, S.A. | 20/08/2021 | 17/12/2021 | 38,140.39 | 36% | 73% |
| Total | 51 | | | | 9,750,195.47 | | | | 4,164,179.67 | 66% | 83% |