



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61041	Remodelación de la iglesia Santa Teresa de Jesús	9,092	Herrera	Chitré	Llano Bonito	203,782.72	Consorcio Proyectos de Herrera	28-oct-19	25-mar-20	203,782.72	100%	100%
61062	Construcción de capilla en el Salitre Arriba	896	Herrera	Los Pozos	Los Cerros de Paja	137,659.93	Constructora S.P.,S.A.	18-nov-19	30-sep-20	137,359.93	100%	100%
60991	Mejoras a la iglesia de Las Palmitas	821	Los Santos	Las Tablas	Las Palmitas	119,500.51	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	13-dic-19	10-may-20	119,500.50	100%	100%
61084	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019).	446	Coclé	Penonomé	Toabré	160,382.77	Compañía Especializada, S.A.	27-dic-19	09-may-20	160,382.77	100%	100%
61086	Construcción de estación de policía en Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	10,203	Coclé	Penonomé	Toabré	101,858.16	Industria A. C. S.A.	27-dic-19	30-oct-20	101,858.16	100%	100%
61085	Construcción de aula de informática en la escuela de Tambo (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	89	Coclé	Penonomé	Toabré	66,071.63	Emprendedores S.A.	20-ene-20	29-nov-20	66,072.00	100%	100%
61083	Construcción de cocina comedor del C.E.B.G. Mercedes Bustamante (GTC TAMBO- 27 de julio 2019)	446	Coclé	Penonomé	Toabré	151,518.96	Compañía Especializada, S.A.	28-ene-20	31-dic-20	151,518.96	100%	100%
61020	Construcción de un aula de inclusión en el Instituto Leonila Pinzón de Grimaldo	30	Coclé	Penonomé	Penonomé	94,326.56	Emprendedores S.A.	10-sep-20	10-feb-21	94,326.56	100%	100%
61089	Construcción de Vado en Río Ciri, Comunidad Peña Blanca (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019)	248	Panamá Oeste	Capira	El Cacao	132,189.92	Constructora J&D,S.A.	10-sep-20	01-jul-21	132,189.93	100%	100%
61094	Construcción de Vado y Dos puentes Peatonales en Las Claras Abajo (GTC Ciricito - 14 de septiembre 2019)	403	Panamá Oeste	Capira	Santa Rosa	87,464.61	Constructora J&D,S.A.	10-sep-20	06-feb-21	87,464.61	100%	100%
61043	Construcción cocina-comedor y baño en el centro educativo Los Algarrobos Arriba	250	Chiriquí	Dolega	Los Algarrobos	146,924.45	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	14-sep-20	10-feb-21	B/.133,193.17	91%	100%
61088	Trabajos de preservación en el Salón Amarillo Presidencial	3,262	Panamá	Panamá	San Felipe	251,001.78	J.A. Escarín, Restaurador	02-nov-20	30-ene-21	251,001.78	100%	100%
61097	Construcción de cancha multiuso en Bajos de Guera	74	Los Santos	Macaracas	Bajos De Guera	162,073.13	Compañía Especializada, S.A.	07-dic-20	05-may-21	162,073.13	100%	100%
61115	Mejoras y ampliación al centro de atención integrada de primera infancia Santa Teresa de Calcuta	48	Panamá	Panamá	San Felipe	83,565.69	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	26-ene-21	24-jul-21	B/.68,421.76	82%	100%
61128	Construcción y equipamiento de comedor escolar en la Andriona (GTC Palmas Bellas - 12 de dic. 2019)	25	Colón	Palmas Bellas	Gobea	108,989.68	Constructora J&D,S.A.	17-feb-21	15-ago-21	108,989.68	100%	100%
61179	Remodelación de la Casa Museo Omar en Coclesito (GTC Palmas Bellas - 12 de diciembre 2019)	600	Colón	Palmas Bellas	Omar Torrijos	166,772.22	Constructora J&D,S.A.	08-mar-21	05-jun-21	B/.166,722.21	100%	100%
61127	Reconstrucción de espacios públicos y deportivos en las instalaciones de la cancha de Bella Vista, Tolé, Chiriquí. (GTC Justo Fidel Palacios - 1 de febrero 2021)	396	Chiriquí	Tolé	Bella Vista	182,146.77	Compañía Especializada, S.A.	18-mar-21	13-sep-21	165,123.73	91%	100%
61091	Construcción de veredas en Villa Lourdes	410	Los Santos	Los Santos	Villa Loures	124,291.68	Sociedad Seis Siete,S.A.	29-mar-21	13-sep-21	124,291.68	100%	100%
61140	Rehabilitación de caminos en el corregimiento de Boró	531	Veraguas	La Mesa	Boró	44,144.95	Amalec Ferrabone Zapata	01-abr-21	17-may-21	44,144.95	100%	100%
61131	Construcción de cancha multiuso en Peña Blanca, Comarca Ngabe Bugle. (GTC Llano Tugrí - 24 de agosto 2019)	364	Comarca Ngäbe Bügö	Muna	Peña Blanca	94,215.15	Constructora J&D,S.A.	08-abr-21	05-ago-21	85,410.01	91%	100%
61133	Construcción tanque almacenamiento Acueducto de La Mata	1,261	Coclé	Antón	Río Hato	119,401.30	DACSA	09-abr-21	06-ago-21	B/.108,242.30	91%	100%



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61123	Construcción de cancha multiuso, corregimiento de Los Cerros de Paja, provincia de Herrera. (GTC Los Pozos - 11 de nov. 2019)	61	Herrera	Los Pozos	Cerros de Paja	118,001.63	Compañía Especializada, S.A.	26-abr-21	22-oct-21	118,001.63	100%	100%
61116	Reparación de techo Parroquia San Pedro (GTC Los Pozos - 11 de noviembre 2019)	2,199	Herrera	Los Pozos	Los Pozos	B/.67,916.33	Compañía Especializada, S.A.	26-abr-21	22-oct-21	B/.67,916.33	100%	100%
61119	Construcción de Centro de Ventas de Legumbres en Ipeti Güna	994	Comarca Wargandí		Tortí	108,820.08	Constructora J&D,S.A.	21-may-21	16-nov-21	108,820.08	100%	100%
61093	Mejoras a la Iglesia Santa Bárbara, Las Minas, Provincia de Herrera	1,975	Herrera	Las Minas	Las Minas	84,285.62	Compañía Especializada, S.A.	09-jun-21	05-nov-21	B/.84,285.62	100%	100%
61177	Construcción de Muelle Flotante con Facilidad en Finca 60		Bocas del Toro	Changuinola	Finca 60	222,610.08	VM ORTIZ & ASOCIADOS,S.A.	07-jun-21	03-dic-21	B/.159,726.80	72%	100%
60685	Mejoras al Acueducto de El Ceibal		Veraguas	Cañazas	Aromillo	99,617.00		18-jun-21		B/.99,617.00	100%	100%
61167	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G Sofía Quiroz de Tejeira	821	Coclé	Penonomé	Penonomé	153,885.76	José Vega Castro Arquitectos	06-oct-20		153,885.76	100%	100%
61170	Construcción de Cancha Multiuso y Gradería en el C. E. B. G. Pablo Alzamora Vargas		Coclé	Penonomé	Chiguirí Arriba	168,551.36	José Vega Castro Arquitectos	30-jul-21	26-nov-21	168,551.36	100%	100%
61166	Construcción de cancha multiuso en Dos Ríos		Chiriquí			75,323.15	Industria A. C. S.A.			75,323.15	100%	100%
61180	Costrucción de parque en Finca 60		BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	CHANGUINOLA	93,873.88	Roberto Batista e Hijos			93,873.88	100%	100%
61156	Mejoras al centro deportivo de El Charcón		Panamá			B/.256,527.05	Consorcio Avemar	13/09/2021	10/01/2022	B/.87,885.65	34%	100%
61126	Construcción de una cancha sintética para la comunidad de Dlueyic (Dimensión 21.0 m x 40.0 m) (GTC Changuinola - 7 de diciembre 2019)		Bocas del Toro			B/.176,979.93	Constructora S.P. S.A	03/09/2021	S/N	B/.176,979.93	100%	100%
53410	Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado de chitré y sus alrededores		HERRERA			B/.3,208,478.49	CONSTRUCTORA RODSA, S.A	S/N	S/N	B/.3,208,478.49	100%	98%
49354	Construcción de 105 viviendas en Residencial de Brisas de Soná		Veraguas			B/.412,961.67		S/N	S/N	B/.412,961.67	100%	100%
48490	Rehabilitación de caminos y penetración a nivel nacional (Crédito reconocido)		NIVEL NACIONAL			B/.988,030.64		S/N	S/N	B/.988,030.64	100%	100%
61230	Asistencia financiera para desarrollar proyectos de hospedería centro de artesanía y proyectos agrícola en la comarca Ngäbe Bugle		Comarca Ngäbe Bugle			B/.46,833.12	Fundación nuestra señora del camino	01/07/2021	15/07/2021	B/.46,833.12	100%	0%
61124	Construcción de muros de contención en escuela de La Unión de Piña, 280 mts		Colón			B/.159,244.22	CM Import,S.A.	09/09/2020	15/09/2021	B/.159,244.22	100%	100%
61129	Construcción de cancha multiuso en Flores (GTC Tonosí 15-2-2021)		Los Santos			B/.209,455.70	Compañía Especializada, S.A.	07/10/2020	30/07/2021	B/.189,873.12	91%	93%
61117	Construcción de cancha de cancha multiuso en Yape (GTC Yaviza - 05 de octubre 2019)		Darién			B/.198,945.74	Roberto Batista e Hijos	19/06/2020	30/09/2021	B/.81,568.08	41%	58%
61130	Construcción de cancha multiuso en el Cacao		Los Santos			B/.234,647.91	Compañía Especializada, S.A.	27/09/21	25/03/22	73,967.72	32%	100%
61202	Suministro de Perforación de Pozo y Tanque de Poliuretano para el Acueducto de Caña Blanca		Chiriquí			B/.16,889.06		01/11/2021	30/11/21	16,889.06	100%	100%
61250	Mejoras al acueducto de Río Parita		Herrera			B/.61,513.66	Roberto Batista e Hijos			61,513.66	100%	100%
61206	Construcción de veredas en el corregimiento de Ancón (Kuna Nega)		Panamá			B/.78,861.14	Roberto Batista e Hijos	25/10/2021	22/01/2022	71,490.94	91%	100%
61174	Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación del campo de beisbol en Querévalo		Chiriquí			B/.47,062.88	JVS Group Inc.	08/11/2021	25/12/2021	47,062.88	100%	100%
61234	Mejoras al puesto de salud de Río de Veraguas		Veraguas			B/.73,408.43	Constructora S.P. S.A	29/11/2021	27/04/2022	73,408.43	100%	100%



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANC. %	AVAN FÍSICO %
61204	Construcción de veredas en Viejo Veranillo		Panamá			B/.47,917.50	Jaime Salas de la Cruz	01/12/2021	14/01/2022	47,917.54	100%	100%
61208	Remodelación de las oficinas ubicadas en el antiguo CERPA en la Villa de Los Santos		Los Santos			B/.105,998.00	Emprendedores, S.A.	20/08/2021	17/12/2021	96,091.64	91%	100%
61176	Construcción de cancha de futbol y cancha multiuso en Río Sidra		Guna Yala			B/.221,197.68	J&D, S.A.			B/.200,525.00	91%	100%
61256	Construcción de dos aulas escolares en la comunidad de Secretario Palma Bella corregimiento de Bahia Azul distrito de Kusapín		Ngabe Buglé			B/.166,625.54	S.P,S.A.			B/.77,328.20	46%	100%
61077	Construcción de capilla de Portobelillo		Herrera			B/.263,715.17	Consorcio Proyectos de Herrera			B/.0.00	0%	41%
61143	Construcción de cancha sintética en Santa Marta		Chiriquí			B/.62,669.90	Consorcio Proyectos de Herrera	09/05/2022	09/10/2022	B/.62,669.90	100%	100%
61121	Construcción de vado sobre Quebrada La Negrita, Los Alonsos, Antón		Coclé			B/.74,750.20	J&D, S.A.	20/04/2022	03/06/2022	B/.74,750.00	100%	100%
61290	Construcción de veredas en la comunidad de San Francisco		Veraguas			B/.48,010.90		06/06/2022	22/04/2022	48,010.90	100%	100%
61302	Suministro e instalación de pavimento deportivo para la cancha techada del IPT de la Chorrera, comunidad de La Chorrera.		Panamá Oeste			B/.49,747.93		17/08/2022	17/10/2022	B/.0.00	0%	100%
61301	Construcción de veredas en el corregimiento de Edwin Fabrega distrito de Santiago		Veraguas			B/.49,001.99	2HPB, S.A.	27/6/2022	25/8/2022	B/.49,001.99	100%	100%
61265	Construcción de acueducto en El Espino comunidad de El Espino corregimiento de Rio Hato		Coclé			B/.63,445.65	2HPB, S.A.	13/07/2022	09/11/2022	B/.17,571.30	28%	100%
61257	Mejoras al Acueducto de Cerro Banco , distrito de Muna		Comarca Ngäbe Bugle			B/.164,095.20	Constructora J&d, S.A.	20/6//2022	16/12/2022	B/.82,295.58	50%	81%
61287	Construcción de veredas en Kuna Nega -sector La Paz		Panamá			B/.127,150.13	Roberto Batista e Hijos	04/08/2022	12/31/2022	B/.0.00	0%	61%
61319	Construcción de Aceras Peatonales en Chupampa corregimiento de Chupampa distrito de Santa María		Los Santos			47,404.82		26-ago-22	24-oct-22	B/.42,974.46	91%	100%
61303	Construcción de veredas en el corregimiento de La Tiza , distrito de Las Tablas		Los Santos			44,528.29	Constructora EV,S.A.	26-sep-22	24-nov-22	B/.0.00	0%	100%
61304	Construcción de veredas en la comunidad de Dívala Centro		Chiriquí			49,113.00		04-oct-22	17-nov-22	B/.0.00	0%	100%
61320	Construcción de veredas en el Limón corregimiento de Santa María		Herrera			48,750.09	Constructora EV,S.A.	05-oct-22	03-dic-22	B/.0.00	0%	100%
61205	Construcción de cancha multiuso en Alto Caballero comunidad de Alto Caballero Distrito de Muna		Comarca Ngäbe Bugle			175,842.84	Constructora S.P.,S.A.			B/.0.00	0%	0%
61337	Rehabilitación de Cancha Sintetica de la Mesa		Panamá			B/.49,700.00	Santor Ingenieria & Construccion, S.A.	20-oct-22	03-dic-22	B/.0.00	0%	100%
61246	Construcción De Tanque De Agua Para El Acueducto De Saboga – Fase 1		Panamá			B/.49,299.24	Inversiones Tumaco, S.A.	30-sep-22	27-ene-23	B/.0.00	0%	2%
61343	Construccion De Vado Sobre La Quebrada Mague No. 2 - San Cristobal		Veraguas			B/.43,104.84	2hpb, S.A.			B/.0.00	0%	0%



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
AÑOS 2019 - 2022

#	DESCRIPCIÓN	BENEF.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	INICIO	FIN	PAGADO	AVANCE FINANAC. %	AVAN FÍSICO %
61286	Rehabilitación del Acueducto del Caracucho		Herrera			B/.67,816.60	Morpesa			B/.0.00	0%	0%
61340	Construcción de Aceras en el corregimiento de Pilón		Veraguas			B/.49,201.25	Multiservicios Luna, S.A.			B/.0.00	0%	100%
Total	69					12,170,093.86				10,297,396.27	75%	90%