

**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
MAYO 2021**

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2021	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de IPHE Yaviza.	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yaviza.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. En ejecución física, con un avance del 99%.
2	Extensión de Antón.	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. En ejecución física, con un avance del 92%.
3	IPHE de Panamá Oeste.	B/. 47,943.22	Acondicionamiento de techo del edificio.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. En ejecución física, con un avance del 85%.
4	Extensión de Aguadulce.	B/. 71,658.97	Construcción de nuevos servicios sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y de agua potable.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. En ejecución física, con un avance del 50%.
5	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. En ejecución física, con un avance de 10%.

6	Extensión de Penonomé.	B/. 83,086.30	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-02-LP-012097. Adjudicado a: Ingeniería y Proyectos S.A. (INPESA). Contrato 010-2021. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
7	Extensión de Herrera.	B/. 91,319.42	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Adjudicado a: Corporacion de Transporte y Construcción S.A. Contrato No. 011-2021. En trámite Administrativo.
8	Centro Agropecuario Jorge A. Carles, Chilibre.	B/. 89,907.88	Acondicionamiento general de la pista de equinoterapia.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-08-LP-012111. Fecha de presentación de propuestas el 08 de marzo de 2021. Resolución de Adjudicación No. 083 del 19 de mayo de 2021, a: D-Ingenieros S.A. En trámite Administrativo.
9	Jaguito, Antón.	B/. 248,108.76	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Se realizó la reunión de homologación de manera virtual el 18 de Marzo. Fecha de presentación de propuestas 31 de marzo de 2021. Participaron 13 proponentes. De acuerdo a la Resolución No. 438-2021 de la Dirección General de Contrataciones Públicas ordena la medida de suspensión del Acto Público descrito en la cláusula que antecede, el cual reflejará estado "En Reclamo".
10	Extensión Colón.	B/. 127,549.35	Construcción de dos aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Fecha de presentación de propuestas 26 de abril de 2021. Resolución de Adjudicación No. 082 del 19 de mayo 2021, a Global Services Line, S.A. En trámite Administrativo.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE