



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
ENERO 2020

No	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance	Empresa Contratista	No. Contrato - O/C	Orden de Proceder	Porcentaje avance físico
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020.	Constructora Escorpio	-	-	-
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020.	Rafael Wong Pérez	-	-	-
3	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020.	Constructora Ansiva, S.A.	-	-	-
4	Módulo de Yavisa	B/. 69,878.54	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Informe Secretarial con el acta corregida con el nombre correcto del proponente. Adjudicado.	T&A Construcciones y Electricidad, S.A.	-	-	-

5	Escuela Vocacional Especial	B/. 106,452.72	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Requisición No. 012-2020 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura para el trámite de acto público.	-	-	-	-
6	Puerto Indio, Darién	B/. 39,060.35	Adecuación de aula.	Requisición No. 013-2020 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura para el trámite de acto público.	-	-	-	-
7	Extensión de Veraguas	B/. 82,010.15	Adecuaciones y Reparaciones del Sistema Eléctrico (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes.	-	-	-	-
8	IPHE Planta Betania	B/. 73,385.95	Adecuaciones y reparaciones del Sistema Eléctrico. (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes.	-	-	-	-
9	Módulo de Chepo	B/. 153,122.45	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Planos en modificación por parte del Departamento de Arquitectura.	-	-	-	-
10	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 217,216.58	Cambio del techo y Planta de Tratamiento.	Revisión de planos y costos por parte del Departamento de Arquitectura.	-	-	-	-
11	Extensión de Colón	B/. 120,000.00	Construcción de dos Aulas de Informática y de Carreras Técnica Intermedia en Práctica de Oficina.	Planos en desarrollo con costos aproximados de B/.120,000.00	-	-	-	-

12	Arimae, Darién	B/. 33,598.05	Adecuación de aula.	Revisión de costos y planos por parte del Departamento de Arquitectura.	-	-	-	-
13	Extensión de Antón	B/. 93,697.76	Construcción de Cancha techada.	Revisión de costos y planos por parte del Departamento de Arquitectura.	-	-	-	-
14	Extensión de Aguadulce	B/. 76,654.16	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Revisión de costos y planos por parte del Departamento de Arquitectura.	-	-	-	-
15	IPHE de Bethania.	B/. 27,355.00	Puerta cochera de acceso al Edificio Administrativo.	Apoyo técnico por parte del MEDUCA, en la revisión de los planos y costos.	-	-	-	-
16	Centro Vocacional Especializado, 24 de Diciembre	B/. 105,806.31	Construcción de dos talleres vocacional.	Apoyo técnico por parte del MEDUCA, en la revisión de los planos y costos.	-	-	-	-

Fuente: Oficina de Planificación IPHE