PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2026
(Actualizado Octubre - 2026)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO			ESTATUS DEL PROYECTO				
Cód.. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto - DIPRENA	Nombre del Proyecto - DPI	Descripción de Proyecto	Provincia	CLASIFICACIÓN META	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (octubre)	Fecha Último Reporte	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	00012801.000	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Habilitación y Reestructuración de las Instalaciones del Edificio Sede	Para resolver los problemas de hacinamiento por el aumento de funcionarios públicos en la Contraloría General de la República, y atender el desgaste de su sede y oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuación de Instalaciones. Este proyecto se divide en dos áreas principales: la renovación integral de todas las instalaciones de la infraestructura física y la modernización de los equipos tecnológicos. Todo esto se ejecuta bajo dos criterios fundamentales: mantener la operación institucional con cero interrupciones y lograr las mejoras requeridas con el máximo rendimiento al menor costo posible. Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; sin embargo, el diseño de las oficinas y el mobiliario actual vuelven insuficiente el espacio. Además, debido al gran cantidad de computadoras adquiridas, resulta indispensable actualizar los sistemas eléctricos.	Panamá	Recurrente	B/. 100,000	1,398,403	B/. 978,627	**70.0%**	B/. 3,041,037	60.0%	31/10/2026	A traves de O/C y Contratos se adquieren los bienes e insumos requeridos y se inician las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados. Se cuenta con cronograma , el cual se encuentra en ejecución.	Sí	Elaboración de TdRs	Sí	Fase Administrativa	**Fase Administrativa:** Dentro del proyecto Sede, se cuentan con aproximadamente 55 actividades iniciales, las cuales se encuentran seis (6) en estudio de mercado, seis (6) en la elaboración de TDR y 23 en tramite de cotización en línea o/y acto público. **Fase Ejecución:** Contamos con 22 proyectos en ejecución y/o terminados.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	00012806.000	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reemplazo de la flota vehicular de la Contraloría General de la República.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	B/. 60,169	B/. 60,167	**100.0%**	B/. 572,366	55.0%	31/10/2026	Por instrucción del Despacho Superior, la gestión de estos recursos se realizará bajo su estricto requerimiento. Entre los avances destaca la adquisición de un carro jardinero.	No	No Aplica	No	No Aplica	El proyecto de Flota Vehicular se encuentra actualmente en evaluación por el Despacho Superior.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	00011092.000	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la Republica	El proyecto contempla la adquisición de terreno y edificación y de la Regional de Panamá Oeste y Colón; Asi como tambien, Remozamiento y Remodelación de las oficinas Regionales de Veraguas, Coclé, Panamá Este,Herrera, Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Darién. Dichas remodelaciones incluyen muebles modulares, aires acondicionados, así como materiales de construcción y adecuamientos de estacionamientos.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	B/. 1,115,291	B/. 217,484	**19.5%**	B/. 15,738,327	25.0%	31/10/2026	Se esta en la etapa de la confección de nuevos cronogramas para las próximas fases de instalación.	Sí	Elaboración de TdRs	Sí	Fase Administrativa	**Fase Administrativa**: De 35 actividades iniciales identificadas, cinco (5) se encuentran en estudio de mercado, seis (6) en la elaboración de TDR y 12 en tramite de cotización en línea o acto público. **Fase Ejecución**: Se cuenta con 12 proyectos en ejecución.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	00022151.000	Equipamiento institucional	Mejoramiento - Modernización Informática	Renovación integral del parque informático. Se fortalecerá la plataforma de comunicación e infraestructura de "ciber-seguridad", para garantizar la continuidad operativa y mitigar interrupciones en las actividades de la Contraloría General de la República.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	B/. 957,607	B/. 882,249	**92.1%**	B/.5,758,518	83.9%	31/10/2026	Este Proyecto de Inversión es exclusivamente para la adquisición de equipos de comunicación, educacional, equipos varios y de computación; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida útil, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso, cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales; así como también dar respuesta a requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del año.	No	No Aplica	Sí	No Aplica	Este proyecto se destina exclusivamente a la adquisición de equipos de comunicación, educativos, informáticos y varios. El objetivo es reemplazar los activos que cumplieron su vida útil, equipar al personal de nuevo ingreso, atender las necesidades de proyectos especiales y responder de manera oportuna a los requerimientos institucionales del año.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.03	00026199.000	Equipamiento Estudio de Pobla. vivienda agrop. y Eco. 2031	Estudio de Población, Vivienda, Agropecuario y Económico 2030	Dotación de herramientas tecnológicas (hardware y software), soluciones de comunicación, mobiliario, equipos educativos, recreativos y de transporte para las sedes centrales y regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esta inversión asegura la ejecución eficiente y oportuna de la Ronda Censal 2030 y los proyectos estadísticos nacionales.	Nacional	Recurrente	B/. 100,000	100,000	B/. 94	**0.1%**	B/.4,447,903	0.0%	31/10/2026	Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa regular de contratación, conforme a los procedimientos administrativos y las fases que este implica, incluyendo la revisión de los Términos de Referencia (TDR). Asimismo, se mantienen coordinaciones con la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DNTIC) para la validación de los aspectos técnicos y el seguimiento de las actividades requeridas, a fin de asegurar la continuidad del proceso de contratación.	No	No Aplica	No	No Aplica	Sin observaciones adicionales.